

## 2. 창리천 생태하천 복원사업

- ◇ 송어양식장 배출수로 인한 수질오염 방지 및 하천 자정능력 증대
- ◇ 건천화 방지, 수생태계 복원 등의 사업을 통하여 하천의 생태환경 개선

### □ 사업개요

- 기 간 : 2014년 ~ 2016년
- 위 치 : 미탄면 평안리(평안1보) ~ 마하리 동강 합류점 12.6km
- 주요내용 : 수질정화습지 조성 15,000m<sup>2</sup>, 하천건천화 방지 4.4km, 수변생태벨트 조성, 보·낙차공 개선, 생물서식처 조성 등
- 총사업비 : 8,866백만원 (국비 4,433, 군비 1,330, 기금 3,103)
- 사업량 : L=12.6km (건천화 사업구간 : L=4.4km)
- 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
계	8,866	1,000	4,457	3,409	0	0
국비	4,433	500	2,229	1,704		
도비						
시군비	1,330	150	668	512		
기금	3,103	350	1,560	1,193		

### □ 추진상황

- 창리천 생태하천 복원사업 국비 5억원 및 사업확정 : 2014. 1. 6.
- 창리천 생태하천 복원사업 추진계획 수립 : 2014. 1.29.
- 2015년도 국비(계속)사업 강원도 신청 : '14. 3.20.
- 창리천 하천기본계획 변경 및 생태하천 복원사업 실시설계 : '14. 5.12 ~ '15. 8. 4. (15개월), 983백만원, 대표용역사 (주)서광건설엔지니어링
- 창리천 하천기본계획 변경 전략환경영향평가 용역 중 : '14. 5.19 ~ '15. 1.13 (8개월), 88백만원, 용역사 (주)가온엔지니어링
- 문화재 지표조사 용역 : 2014. 5.19 계약 (90일, 6.16~9.13) 16백만원
- 토질조사 용역 : '14. 5.15 ~ '15. 3.10. (10개월), 35백만원
- 2015년 국비(기금) 확보를 위한 사업설명 및 협의 : 2014. 5월
  - 환경부 방문 2회, 원주지방환경청 2회 (청장면담 1, 건의카드 제출 1)

### □ 향후계획

- 2014년도 하반기 지방재정 투융자 심사 (도) : '14.10월
- 실시설계 완료 후 조기 착공될 수 있도록 2015년도 국비 확보 노력