

24. 신리천 생태하천 복원사업

【개 요】

- 사업량 : L = 2km(신리하교 ~ 금용교)
- 사업비 : 8,618백만원(국 6,033, 도 775, 시 1,810)
※2014년 사업비 : 2,671백만원(국 1,870, 도 240, 시 561)
- 사업기간 : 2012년 ~ 2015년(4년)
- 사업내용 : 오수관로정비, 퇴적오니준설, 보 개선, 징검여울, 석축호안정비, 수목식재, 탐방로 조성 등

□ 추진상황

- 전체분 총괄계약(5,207백만원 : 도급 3,931 / 관급 1,276) : '12. 4. 30 ~ '13. 12. 20
- 1,2차 시행(1,624백만원 : 도급 1,352 / 관급 272) : '12. 4. 30 ~ '13. 5. 2
- 오수관로정비(1.5km), 퇴적오니준설(14,784m³)
- 3차 공사중(1,618백만원 : 도급 1,299 / 관급 319) : '13. 3. 18 ~ '14. 1. 20
- 퇴적오니준설(15,761m³), 식생매트, 석축호안정비 등
- 4차 공사중(429백만원 : 도급 429) : '13. 11. 20 ~ '14. 2. 20
- 저수호안정비(1,337m²), 소하천정비(140m), 해수관정비 등
- 전체분 총괄 변경계약 (6,947백만원 - 도급 6,241 / 관급 706)
- 공사기간 : '12.4.30 ~ ' 15.12.20

□ 추진계획

- 5차 공사 : '13년도 추경 예산확보 사업 시행(1,610백만원)
- 징검여울, 저수호안 정비, 방류구 정비, 둔치정비 등
- 2014년도 공사 시행
- 사업비 : 2,671백만원(국 1,870, 도 240, 시 561)
- 사업내용 : 수목식재, 둔치환경정비, 탐방로조성 등
※ 연내 사업 마무리 추진