

13. 해안경관 관광자원화 사업

【 개 요 】

- 위 치 : 강릉시 강동면 정동진 일원 (등명해변 ~ 심곡)
- 사 업 량 : 녹색경관길 조성 4.9km, 레일핸드바이크 설치(왕복 6km) 등
- 사 업 비 : 8,280백만원 (국비 1,890, 도비 568, 시비 2,222, 민자 3,600)
※ 2014년 투자계획 : 1,240백만원(녹색경관길)
- 사업기간 : 2010년 ~ 2014년

□ 추진상황

◆ 레일핸드바이크조성사업

- 관광사업 공동추진 양해각서 체결(강릉시&코레일) … '11. 12
- 레일핸드바이크조성 대행사업비 1차 지원(3억원) ……'12. 12
- 레일핸드바이크 조성사업 도시계획시설결정 ……'12. 12
- 레일핸드바이크조성 대행사업비 2차 지원(6억원) ……'13. 03
- 레일핸드바이크조성 기반시설 설치 ……'13. 09~

◆ 동해안녹색경관길조성사업

- 녹색경관길 1차조성공사 완료(265m) ……'11. 09
- 녹색경관길 2차조성공사 완료(768m) ……'12. 12
- 녹색경관길 3차조성공사 완료(750m) ……'13. 12

□ 추진계획

◆ 레일핸드바이크조성사업

- 레일핸드바이크조성 완료 및 시험운행 ……'14. 2월
- 레일핸드바이크 준공 ……'14. 2월말

◆ 동해안녹색경관길조성사업

- 녹색경관길 4차조성공사 시행 ……'14. 03
 - 산책로 조성(700m) : 정동진역 ~ 모래시계공원
 - 조경사업 : 정동진역 ~ 등명해변