

MUNICIPIO DE ARMENIA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
 Unidad Ejecutora: Departamento Administrativo de Control Interno
 Período de corte: ENERO 1 a JUNIO 30 AÑO 2015
 EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA - EPA
 Proceso Derivacion: Estratégico - Actividad Planificación Estratégica Institucional

Código: R-DP-PDE-060
 FECHA: 31/10/2014
 Versión: 004
 Página: 1 de 1

SECRETARÍA		DEPARTAMENTO O ENTE DESCENTRALIZADO RESPONSABLE DE REPORTAR LA INFORMACIÓN		EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA - EPA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
SEGUIMIENTO	Subprograma	Meta de Producto	Código BPRM	Nombre del Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del proyecto programada para la vigencia	Línea base del indicador de producto de la meta del proyecto (31/12/2013)	Valor de la meta(s) del indicador del proyecto programada para la vigencia	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte	% avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte	Meta de la actividad programada para la vigencia	Fecha de la Actividad	Línea base de la meta del indicador de la actividad programada para la vigencia (31/12/2013)	Valor de la meta del indicador de la actividad programada para la vigencia	Valor de la meta del indicador de la actividad a la fecha de corte	% avance de la meta del indicador de la actividad a la fecha de corte	Rubro Presupuestal	Fuente	Recursos asignados, en miles de pesos, en el momento presupuestal	Recursos ejecutados en miles de pesos en el momento presupuestal	% ejecución presupuestal a la fecha de corte, por actividad	Población beneficiada con la actividad	Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad	Observaciones a la fecha del corte por actividad o total proyecto	Responsable					
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	AGUA PARA LA VIDA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA	26) ARTICULAR ACCIONES ENTRE EL 100% DE ACTORES, EN TORNO AL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO. 27) DISEÑAR PROGRAMAS ORIENTADOS A CONTROLAR Y MINIMIZAR EL IMPACTO GENERADO POR LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS SOBRE LA OFERTA Y LOS BIENES AMBIENTALES DEL MUNICIPIO (RECURSO HÍDRICO). 28) TRABAJAR POR LA REDUCCIÓN DE PERDIDAS EN LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, DISMINUIR EL ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA (IANC) DE 36% AL 28%.	55) APOYAR Y EJECUTAR TÉCNICA Y FINANCIERAMENTE, ACCIONES DE CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y O MANTENIMIENTO EN LA CIENCIA ALTA DEL RÍO QUINDIO, ARTICULADOS A LOS PLANES DE MANEJO	N/A	100%	100%	68%	68%	Una (1) Profesional Especializado para la coordinación e implementación del Modelo de intervención diseñado por EPA ESP.	31/12/2015	1	1	0.5	50%	10930110102	EPA ESP	80.000,00	60E.000,00	76.04%	30000	Armenia	Se ha garantizado los servicios profesionales especializados para Coordinar y desarrollar actividades contempladas en el Modelo de Intervención para la Recuperación, Conservación y Mantenimiento de la Ciencia Alta del Río Quindío. Adicional a lo anterior, se ha prestado los Servicios de acompañamiento en actividades de reforestación y capacitación para el desarrollo del Modelo de Intervención para la Recuperación, Conservación y Mantenimiento de la Ciencia Alta del Río Quindío. Mantenimiento y recuperación de áreas forestales en algunos de los predios localizados en el sector de la fuente de abastecimiento de agua cruda de EPA ESP. Municipio de Salemn en el sector de Baquajure media de la Subcuenca del Río Quindío. Presupuesto Inicial 70.000 Adición: Crédito: 10.000 Contratados: Presupuesto Definitivo: 80.000	Subgerencia Técnica					
												31/12/2015	0	1	1	100%										Una (1) acción de conservación, recuperación y mantenimiento de la ciencia alta del Río Quindío				
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	AGUA PARA LA VIDA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA	26) ARTICULAR ACCIONES ENTRE EL 100% DE ACTORES, EN TORNO AL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO. 27) DISEÑAR PROGRAMAS ORIENTADOS A CONTROLAR Y MINIMIZAR EL IMPACTO GENERADO POR LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS SOBRE LA OFERTA Y LOS BIENES AMBIENTALES DEL MUNICIPIO (RECURSO HÍDRICO). 28) TRABAJAR POR LA REDUCCIÓN DE PERDIDAS EN LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, DISMINUIR EL ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA (IANC) DE 36% AL 28%.	56) ADQUISICIÓN DE % DE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS REGULADORAS Y MACROMEDIDORAS 57) REALIZAR EL % DEL MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LAS VÁLVULAS REGULADORAS Y MACROMEDIDORAS 58) CONTROLAR LA CONEXIÓN RADIAL Y SATELITAL CON EL CENTRO DE CONTROL MAESTRO EN UN % MEDIANTE SISTEMA DE FRECUENCIA RADIAL 59) REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ADECUADA DEL % DE LOS HIDRANTES DE LA COBERTURA REQUERIDA PARA INCENDIOS, SEGÚN NORMA RAS 60) AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE EFICIENCIA OPERACIONAL (MACRO MEDICIÓN)	N/A	100%	100%	29%	29%	VÁLVULAS EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN CON ACCIONES DE REPOSICIÓN.	31/12/2015	100%	100%	50%	50%	10930110205	EPA ESP	800.000,00	24.660,00	3.06%	295149	Armenia	Se han efectuado el cambio o instalación de diez (10) válvulas de diferentes diámetros en la red de distribución. El proceso de Planeación Técnica solicita aclaraciones de la consultoría con oficio CPT-362 del 20/05/2015, para lo cual con oficio GD-0310 del 28/05/2015 se da respuesta a las mismas. Aun se encuentra pendiente la entrega del presupuesto oficial por parte del proceso de Planeación Técnica. Presupuesto Inicial 800.000 Adición: Crédito: Contratados: Presupuesto Definitivo: 800.000	Subgerencia de Aguas					
												31/12/2015	0	1	0.2	20%										Construcción de un (1) modulo del Tanque de Corbates de acuerdo a lo establecido en el estudio estructural				
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	AGUA PARA LA VIDA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA	26) ARTICULAR ACCIONES ENTRE EL 100% DE ACTORES, EN TORNO AL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO. 27) DISEÑAR PROGRAMAS ORIENTADOS A CONTROLAR Y MINIMIZAR EL IMPACTO GENERADO POR LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS SOBRE LA OFERTA Y LOS BIENES AMBIENTALES DEL MUNICIPIO (RECURSO HÍDRICO). 28) TRABAJAR POR LA REDUCCIÓN DE PERDIDAS EN LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, DISMINUIR EL ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA (IANC) DE 36% AL 28%.	56) ADQUISICIÓN DE % DE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS REGULADORAS Y MACROMEDIDORAS 57) REALIZAR EL % DEL MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LAS VÁLVULAS REGULADORAS Y MACROMEDIDORAS 58) CONTROLAR LA CONEXIÓN RADIAL Y SATELITAL CON EL CENTRO DE CONTROL MAESTRO EN UN % MEDIANTE SISTEMA DE FRECUENCIA RADIAL 59) REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ADECUADA DEL % DE LOS HIDRANTES DE LA COBERTURA REQUERIDA PARA INCENDIOS, SEGÚN NORMA RAS 60) AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE EFICIENCIA OPERACIONAL (MACRO MEDICIÓN)	N/A	100%	100%	63%	63%	VÁLVULAS REGULADORAS Y MACROMEDIDORAS CON MANTENIMIENTO MECÁNICO.	31/12/2015	100%	100%	90%	90%	10930110206	EPA ESP	118.900,00	17.354,00	14.60%	295149	Armenia	Se suscribió contrato para el suministro de cuerpos en acero inoxidable para filtros del piloto de las estaciones de macromedición y regulación de EPA ESP. Se ha realizado el mantenimiento mecánico programado de las válvulas reguladoras y macromedidoras en el período reportado, incluyendo algunos mantenimientos de tipo correctivo por necesidad del servicio. Presupuesto Inicial 43.900 Adición: Crédito: 75.000 Contratados: Presupuesto Definitivo: 118.900	Subgerencia de Aguas					
												31/12/2015	100%	100%	50%	50%										Realizar el 100% del mantenimiento mecánico de las válvulas reguladoras y macromedidoras programadas de acuerdo a las necesidades				
												31/12/2015	100%	100%	50%	50%										Controlar la conexión radial y satelital con el centro de control maestro en un 100%, mediante sistema de frecuencia radial.				
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	AGUA PARA LA VIDA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA	26) ARTICULAR ACCIONES ENTRE EL 100% DE ACTORES, EN TORNO AL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO. 27) DISEÑAR PROGRAMAS ORIENTADOS A CONTROLAR Y MINIMIZAR EL IMPACTO GENERADO POR LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS SOBRE LA OFERTA Y LOS BIENES AMBIENTALES DEL MUNICIPIO (RECURSO HÍDRICO). 28) TRABAJAR POR LA REDUCCIÓN DE PERDIDAS EN LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, DISMINUIR EL ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA (IANC) DE 36% AL 28%.	56) ADQUISICIÓN DE % DE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS REGULADORAS Y MACROMEDIDORAS 57) REALIZAR EL % DEL MANTENIMIENTO MECÁNICO DE LAS VÁLVULAS REGULADORAS Y MACROMEDIDORAS 58) CONTROLAR LA CONEXIÓN RADIAL Y SATELITAL CON EL CENTRO DE CONTROL MAESTRO EN UN % MEDIANTE SISTEMA DE FRECUENCIA RADIAL 59) REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN ADECUADA DEL % DE LOS HIDRANTES DE LA COBERTURA REQUERIDA PARA INCENDIOS, SEGÚN NORMA RAS 60) AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE EFICIENCIA OPERACIONAL (MACRO MEDICIÓN)	N/A	100%	100%	50%	50%	HIDRANTES EN FUNCIONAMIENTO	31/12/2015	100%	100%	50%	50%	10930110203	EPA ESP	80.000,00	30.000,00	37.50%	295149	Armenia	EPA ESP, durante el primer semestre de 2015 ha realizado el cambio o instalación de nueve (9) hidrantes en la red de distribución y la reposición de diez (10) válvulas en la red de distribución de acueducto. Presupuesto Inicial 50.000 Adición: Crédito: 30.000 Contratados: Presupuesto Definitivo: 80.000	Subgerencia de Aguas					
												31/12/2015	100%	100%	50%	50%										Reparación, mantenimiento y operación adecuada del 100% de los hidrantes de la cobertura requerida para incendios según Norma RAS de acuerdo con las necesidades identificadas.				
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	AGUA PARA LA VIDA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA	61) REDUCIR EL ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA IANC 62) AUMENTAR LA COBERTURA DE MICRO MEDICIÓN EFECTIVA DISMINUIR LAS CAUSAS DE NO LECTURA	N/A	EXPANSIÓN DE LA MICROMEDICIÓN EFECTIVA	33.15%	30.0%	32.7%	1.4%	Reducir el índice de agua no contabilizada IANC hasta el 30% Aumentar la cobertura de micro medición en 3% Aumentar la cobertura de micro medición efectiva en un 3.5 % Disminuir las causas de no lectura en un 5%.	31/12/2015	33.2%	30.0%	32.7%	1.4%	10930110303	EPA ESP	484.410,00	156.362,00	32.28%	295149	Armenia	Índice de agua no contabilizada IANC 32,73%. Micromedición nominal 94,4% y micro medición real 86,6%. Micromedición efectiva 83,70%. 2,5% Diminución de las causas de no lectura Presupuesto Inicial 492.000 Adición: Crédito: 22.410 Contratados: 30.000 Presupuesto Definitivo: 484.410	Subgerencia Técnica					
												31/12/2015	85.6%	88.2%	94.4%	100.0%														
												31/12/2015	81.5%	84.4%	81.7%	96.9%														
												31/12/2015	4.7%	5.0%	2.5%	50.0%														
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	AGUA PARA LA VIDA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA	63) MEDIR Y CONTROLAR EL CONSUMO INTERNO DE AGUA EN TODAS LAS SEDES DE EPA ESP	N/A	RACIONALIZACIÓN DEL CONSUMO INTERNO	80%	100%	70%	70%	CONSUMO INTERNO DE AGUA EN TODAS LAS SEDES DE EPA ESP, MEDIDO Y CONTROLADO.	31/12/2015	80%	100%	80%	80%	Actividades de Gestión	EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Comuna 6	Armenia	7 sedes EPA con equipo de medición: Medidor # 1/2" Tanque 5. Medidor # 1/2" Tanque 6. Medidor # 1/2" Caimo. Medidor # 1/2" Tanque Regovit. Medidor # 1/2" Sede Andelitas. Medidor # 2" Sede Aseo. Macromedidor edificio CAM 2 informes de seguimiento a los consumos de las sedes EPA reportadas en el programa IS.	Subgerencia Técnica					
												31/12/2015	1	1	0.5	50%										Diseñar e Implementar Estrategias de Control de los consumos de agua de las instalaciones de EPA ESP				



MUNICIPIO DE ARMENIA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
 Unidad Ejecutora: Departamento Administrativo de Control Interno
 Párrafo de corte: ENERO 1 y JUNIO 30 AÑO 2015
 EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA - EPA
 Proceso Desarrollo Estratégico – Actividad Planificación Estratégica Institucional

Código: R-DP-PDE-060
 FECHA: 31/10/2014
 Versión: 004
 Página: 1 de 1

SECRETARÍA DEPARTAMENTO O ENTE DESCENTRALIZADO RESPONSABLE DE REPORTAR LA INFORMACIÓN: EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA - EPA			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
SEGUIMIENTO			Subprograma	Meta de Producto	Código SIPM	Nombre del Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del proyecto programada para la vigencia	Línea base del indicador de producto de la meta del proyecto (31/12/2013)	Valor de la meta(s) del indicador del proyecto, programada para la vigencia	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte	% avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte	Meta de la actividad programada para la vigencia	Fecha de la Actividad	Línea base de la meta del indicador de la actividad programada (31/12/2013)	Valor de la meta del indicador de la actividad programada a la fecha de corte	Valor de la meta del indicador de la actividad a la fecha de corte	% avance de la meta del indicador de la actividad a la fecha de corte	Rubro Presupuestal	Fuente	Recursos asignados, en miles de pesos, en el momento presupuestal	Recursos ejecutados en miles de pesos en el momento presupuestal	% ejecución presupuestal a la fecha de corte, por actividad	Población beneficiada con la actividad	Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad	Observaciones a la fecha del corte por actividad o total proyecto	Responsable		
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	AGUA PARA LA VIDA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA	26) ARTICULAR ACCIONES ENTRE EL DÍPOD DE ACTORES, EN TORNADO AL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO. 27) DISEÑAR PROGRAMAS ORIENTADOS A CONTROLAR Y MINIMIZAR EL IMPACTO GENERADO POR LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS SOBRE LA OFERTA Y LOS BIENES AMBIENTALES DEL MUNICIPIO (RECURSO HÍDRICO). 28) TRABAJAR POR LA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, OSMINOR EL ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA	N/A	PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE ARMENIA	INSTITUCIONES EDUCATIVAS CAPACITADAS Y/O SENSIBILIZADAS CON EL PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA - PAIEEA	TRABAJAR EN EL CAMBIO DE PARADIGMA EN EL MANEJO DEL AGUA EN LA ZONA URBANA DE ARMENIA	100%	100%	35%	35%	Capacitar y/o sensibilizar a doce (12) Instituciones Educativas con el Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua - PAIEEA	31/12/2015	12	12	4	35%	1093010502	EPA ESP	30,000.00	21,936.00	73.12%	614 Alumnos	Armenia	Se realizaron sensibilizaciones en Cultura del Agua en las instituciones educativas: CADS sede Santa Rufina CADS sede Santa Cruz CADS SEDNA Institución Euodoro Granada Adición: Presupuesto Inicial 15,000 Adición: Crédito: 15,000 Contrarecurso: 0 Presupuesto Definitivo: 30,000	Subgerencia Técnica		
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	AGUA PARA LA VIDA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA	26) ARTICULAR ACCIONES ENTRE EL DÍPOD DE ACTORES, EN TORNADO AL USO EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO. 27) DISEÑAR PROGRAMAS ORIENTADOS A CONTROLAR Y MINIMIZAR EL IMPACTO GENERADO POR LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS SOBRE LA OFERTA Y LOS BIENES AMBIENTALES DEL MUNICIPIO (RECURSO HÍDRICO). 28) TRABAJAR POR LA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, OSMINOR EL ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA	N/A	PROGRAMA DE EDUCACIÓN A USUARIOS Y FUNCIONARIOS DE EPA E.S.P.	CAMPAÑAS DE FORTALECIMIENTO EN EDUCACIÓN AMBIENTAL, TANTO A USUARIOS Y EMPLEADOS DE EPA E.S.P. REALIZADAS	TRABAJAR EN EL CAMBIO DE PARADIGMA EN EL MANEJO DEL AGUA EN LA ZONA URBANA DE ARMENIA	100%	100%	56%	56%	Realizar doce (12) Socializaciones y/o sensibilizaciones a usuarios y Funcionarios de EPA ESP en el Uso Eficiente y Ahorro del Agua. Realizar un (1) campaña de fortalecimiento en educación ambiental, tanto a usuarios como a empleados de Empresas Públicas de Armenia E.S.P.	31/12/2015	100%	12	7	61%	1093010503	EPA ESP	30,000.00	21,936.00	73.12%	342 Personas	Armenia	Se realizaron sensibilizaciones en Cultura del Agua con hoteles y agencias de viajes: Hotel Campesino Pueblo Bello, Marusevskiy Vajes - Etzevel Colombia - Prmedestinos Madres Comunitarias CONCOVIVA Se realizaron sensibilizaciones en Cultura del Agua con los funcionarios pertenecientes a los siguientes procesos: Captación y Tratamiento, Subgerencia Técnica Subgerencia de Aguas, Dirección Comercial Financiamiento, Gestión Talento Humano Invección Inédica, Planeación Corporativa Recauda- DIAN Adición: Presupuesto Inicial 15,000 Adición: Crédito: 15,000	Subgerencia Técnica		
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	AGUA PARA LA VIDA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	EXPANSIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA	29) EXPANDIR LA INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	EXPANSIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	COMPONENTES DE EXPANSIÓN DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE, IDENTIFICADOS.	AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO	100%	100%	50%	50%	Un (1) informe Anual de Identificación de las inversiones o acciones que sean requeridas para la expansión de los componentes de producción de agua potable.	31/12/2015	100%	1	0.5	50%	Actividades de Gestión	EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	295149	Armenia	Actualmente el proceso encargado se encuentra elaborando el Informe	Subgerencia de Aguas		
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	AGUA PARA LA VIDA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	EXPANSIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA	29) EXPANDIR LA INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD DE ARMENIA Y ÁREAS ALEJADAS, DESARROLLADOS.	AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO.	100%	100%	25%	25%	Un (1) Estudios y diseños para la construcción de redes de acueducto en diferentes zonas de la ciudad de Armenia y áreas alejadas. Alcanzar el 2% de cobertura en usuarios potenciales en zonas subnormales y zonas de expansión determinadas por el POT en la ciudad de Armenia	31/12/2015	2%	2%	1%	1%	50%	10930120201	EPA ESP	95,000.00	-	0.00%	Villa Carolina 2.888 personas	Armenia	En el Segundo Semestre de 2015, se efectuara la Construcción de las redes de acueducto de Empresa Pública de Armenia ESP, en el barrio Villa Carolina etapa 2 en las manzanas c. 6, 8, 1, 1 y 4 (Proceso Precontractual) Adición: Presupuesto Inicial 250,000 Adición: Crédito: 155,000 Contrarecurso: 95,000	Subgerencia de Aguas	
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	AGUA PARA LA VIDA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	EXPANSIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA	29) EXPANDIR LA INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO	METROS LINEALES DE ALCANTARILLADO PARA AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LUVIAS CONSTRUIDOS Y MANTENIDOS.	AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE EXPANSIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, EN LA CIUDAD DE ARMENIA	100%	100%	0%	0%	Construir 100 metros lineales de Redes de Alcantarillado teniendo en cuenta las necesidades del POT y las solicitudes de los usuarios.	31/12/2015	504	100	0	0	10930120301	EPA ESP	87,000.00	48.00	0.06%	Masantales	Armenia	Se tiene proyectada su ejecución para el segundo semestre de 2015. Adición: Presupuesto Inicial 417,000 Adición: Crédito: 330,000 Contrarecurso: 87,000	Subgerencia de Aguas		
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	AGUA PARA LA VIDA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	EXPANSIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA	29) EXPANDIR LA INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	IMPLEMENTACIÓN DE ALTERNATIVAS NO CONVENCIONALES PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DE ALTERNATIVAS NO CONVENCIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO IDENTIFICADAS.	AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ALTERNATIVAS NO CONVENCIONALES	100%	100%	50%	50%	Un (1) informe anual de identificación de las inversiones o acciones que sean requeridas para la implementación de alternativas no convencionales para el sistema de Alcantarillado	31/12/2015	100%	1	0.5	50%	Actividades de Gestión	EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	295149	Armenia	Dentro del Informe de identificación de las inversiones requeridas se determino que la implementación de alternativas no convencionales para la construcción de redes de alcantarillado No es técnicamente viable teniendo en cuenta que en la actualidad la cobertura de alcantarillado es superior al 99%, funcionando todo con alternativas convencionales en cumplimiento a la normatividad vigente no se abre a la fecha una necesidad apremiante de implementar una nueva y costosa tecnología de construcción.	Subgerencia de Aguas		
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	AGUA PARA LA VIDA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	EXPANSIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA	29) EXPANDIR LA INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES, INTERCEPTORES Y EMISARIOS FINALES	TRAMOS DE COLECTORES (COLLECTOR ZARJÓN HONDO EN LA ZONA SUR - OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE ARMENIA), IDENTIFICADOS Y CONSTRUIDOS.	AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA DE COLECTORES, INTERCEPTORES Y EMISARIOS FINALES	100%	100%	80%	80%	Construir 350 metros lineales de Colectores, Interceptores y Emisarios Finales	31/12/2015	2375	350	520	100%	10930120501	EPA ESP	1,513,000.00	1,429,392.00	94.47%	Comuna 6	Armenia	Durante la ejecución de la construcción del colector Zarjón Hondo tramos 3 y 5, se ha encontrado la necesidad de realizar una adición presupuestal a los contratos de obra e intervención lo cual fue autorizado por parte de la entidad y ascienden a la suma de \$1,422,196,546 y en el cual se construyeron 520 ml de colector Adición: Presupuesto Inicial 1,852,000 Adición: Crédito: 78,000 Contrarecurso: 417,000 Presupuesto Definitivo: 1,513,000	Subgerencia de Aguas		
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	AGUA PARA LA VIDA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	EXPANSIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA	29) EXPANDIR LA INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	PTAR LA MARINA	AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN DE DESCONTAMINACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE ARMENIA SISTEMAS DE TRATAMIENTO PRIMARIOS, PLANIFICADOS, PRIORIZADOS Y CONSTRUIDOS	AVANZAR EN LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA.	96.46%	100%	10%	10%	Arranque y puesta en marcha de (1) Planta de Tratamiento de Aguas Residuales construida	30/09/2015	96.46%	1	0.1	10%	10930120601	EPA ESP	672,197.00	464,353.00	69.08%	Comuna 1 - 2	Armenia	Se encuentra en proceso de inicio el arranque y puesta en marcha de la PTAR La Marina, a la fecha se realizó acta de inicio para el inicio de las operaciones del sistema y su puesta en marcha, ese contrato tiene una duración de 4 meses lo que garantiza la ejecución del proyecto para el año 2015. Adición: Presupuesto Inicial 400,000 Adición: Crédito: 272,197 Adición: Presupuesto Definitivo: 672,197	Subgerencia de Aguas		



MUNICIPIO DE ARMENIA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION
 Unidad Ejecutora: Departamento Administrativo de Control Interno
 Párrafo de corte: ENERO 1 y JUNIO 30 AÑO 2015
 EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA - EPA
 Proceso Dirección Estratégico – Actividad Planificación Estratégica Institucional

Código RDP-PDS-000
FECHA 31/10/2014
Version: 004
Página: 1 de 1

SECRETARÍA DEPARTAMENTO O ENTE DESCENTRALIZADO RESPONSABLE DE REPORTAR LA INFORMACIÓN: EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA - EPA

SEGUIMIENTO			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
			Subprograma	Meta de Producto	Código BPRM	Nombre del Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del proyecto programada para la vigencia	Línea base del indicador de producto de la meta del proyecto (31/12/2013)	Valor de la meta(s) del indicador del proyecto programado para la vigencia	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte	% avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte	Meta de la actividad programada para la vigencia	Fecha de la Actividad	Línea base de la meta del indicador de la actividad programada para la vigencia (31/12/2013)	Valor de la meta del indicador de la actividad programado para la vigencia	Valor de la meta del indicador de la actividad a la fecha de corte	% avance de la meta del indicador de la actividad a la fecha de corte	Rubro Presupuestal	Fuente	Recursos asignados, en miles de pesos, en el momento presupuestal	Recursos ejecutados en miles de pesos en el momento presupuestal	% ejecución presupuestal a la fecha de corte, por actividad	Población beneficiada con la actividad	Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad	Observaciones a la fecha del corte por actividad o total proyecto	Responsable
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA / 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	AGUA PARA LA VIDA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	29) EXPANDIR LA INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS	EXPANSIÓN DE SERVICIOS INFRAESTRUCTURA	N/A	PTAR LA VERDUM	72) IMPLEMENTAR Y AJUSTAR EL PLAN DE DESCONTAMINACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE ARMENIA 73) PLANIFICAR Y CONSTRUIR LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO PRIMARIOS, NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA META DE REDUCCIÓN DE LA TASA RETRIBUTIVA EN PRO DE LA RECUPERACIÓN DE LAS QUEBRADAS EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DE ACUERDO CON ESQUEMA DE PRIORIDAD.	AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN DE DESCONTAMINACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE ARMENIA SISTEMAS DE TRATAMIENTO PRIMARIOS, PLANIFICADOS, PRIORIZADOS Y CONSTRUIDOS	0%	100%	50%	50%	Un (1) informe anual de las acciones adelantadas por parte de la empresa para avanzar en la construcción de la PTAR La Verdum	31/12/2015	0%	1	0.5	50%	Actividades de Gestión	EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	295149	Armenia	Para la construcción de la PTAR Verdum se requiere la construcción de colectores que llevarán las aguas residuales hasta este sitio, por consiguiente, con la construcción del colector Zanjoñ Hondo se inicia en las acciones necesarias para realizar la gestión de recursos para la construcción de esta PTAR, tal y como se logró con la PTAR La Marina.	Subgerencia de Aguas
							72) IMPLEMENTAR Y AJUSTAR EL PLAN DE DESCONTAMINACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE ARMENIA 73) PLANIFICAR Y CONSTRUIR LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO PRIMARIOS, NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA META DE REDUCCIÓN DE LA TASA RETRIBUTIVA EN PRO DE LA RECUPERACIÓN DE LAS QUEBRADAS EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DE ACUERDO CON ESQUEMA DE PRIORIDAD.	AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN DE DESCONTAMINACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE ARMENIA SISTEMAS DE TRATAMIENTO PRIMARIOS, PLANIFICADOS, PRIORIZADOS Y CONSTRUIDOS	100%	100%	25%	25%	Un (1) informe anual de las acciones adelantadas por parte de la empresa para avanzar en la construcción de la PTAR La Florida	31/12/2015	100%	1	0.25	25%	Actividades de Gestión	EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	295149	Armenia	En la actualidad Empresas Públicas de Armenia E.S.P. avanza en el arranque y puesta en marcha de la PTAR la Marina, una vez culminada estas actividades, se dará inicio a los estudios y requerimientos para la construcción de las PTAR establecidas en Plan de Sanamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, esto debido al elevado valor de la inversión para la implementación, entre las que encontramos la PTAR la Florida. Sin embargo vale la pena resaltar gestiones adelantadas con el gobierno coreano con capacitación para presentar y socializar el estudio de pre factibilidad del estudio de Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, de igual manera la inclusión del municipio de Armenia en el Programa de Cooperación Internacional Alemania - KfW, para la cofinanciación del Colector de las Quebradas la Florida y San Nicolás y la respectiva PTAR, este proceso continúa en gestión.	Subgerencia de Aguas
							74) IDENTIFICAR LAS INVERSIONES O ACCIONES QUE SEAN REQUERIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SANAMIENTO RURAL.	IMPLEMENTACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SANAMIENTO RURAL	100%	100%	50%	50%	Un (1) informe anual de las inversiones o acciones que sean requeridas en la implementación de alternativas de saneamiento rural	31/12/2015	100%	1	0.5	50%	Actividades de Gestión	EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	295149	Armenia	Empresas Públicas de Armenia E.S.P. cuenta actualmente con un Plan de Sanamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV aprobado por la autoridad ambiental competente, que para el caso en la Corporación Autónoma Regional - CRQ mediante Resolución 263 de 2009, en la cual se estableció las diferentes actividades, obras e inversiones necesarias para sanear las diferentes fuentes hídricas del municipio de Armenia en el área urbana.	Subgerencia de Aguas
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA / 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	AGUA PARA LA VIDA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	29) EXPANDIR LA INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS	EXPANSIÓN DE SERVICIOS INFRAESTRUCTURA	N/A	PTAR LA FLORIDA	72) IMPLEMENTAR Y AJUSTAR EL PLAN DE DESCONTAMINACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE ARMENIA 73) PLANIFICAR Y CONSTRUIR LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO PRIMARIOS, NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LA META DE REDUCCIÓN DE LA TASA RETRIBUTIVA EN PRO DE LA RECUPERACIÓN DE LAS QUEBRADAS EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DE ACUERDO CON ESQUEMA DE PRIORIDAD.	AJUSTE A ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN DE DESCONTAMINACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE ARMENIA SISTEMAS DE TRATAMIENTO PRIMARIOS, PLANIFICADOS, PRIORIZADOS Y CONSTRUIDOS	100%	100%	25%	25%	Un (1) informe anual de las acciones adelantadas por parte de la empresa para avanzar en la construcción de la PTAR La Florida	31/12/2015	100%	1	0.25	25%	Actividades de Gestión	EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	295149	Armenia	En la actualidad Empresas Públicas de Armenia E.S.P. avanza en el arranque y puesta en marcha de la PTAR la Marina, una vez culminada estas actividades, se dará inicio a los estudios y requerimientos para la construcción de las PTAR establecidas en Plan de Sanamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, esto debido al elevado valor de la inversión para la implementación, entre las que encontramos la PTAR la Florida. Sin embargo vale la pena resaltar gestiones adelantadas con el gobierno coreano con capacitación para presentar y socializar el estudio de pre factibilidad del estudio de Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, de igual manera la inclusión del municipio de Armenia en el Programa de Cooperación Internacional Alemania - KfW, para la cofinanciación del Colector de las Quebradas la Florida y San Nicolás y la respectiva PTAR, este proceso continúa en gestión.	Subgerencia de Aguas
							74) IDENTIFICAR LAS INVERSIONES O ACCIONES QUE SEAN REQUERIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SANAMIENTO RURAL.	IMPLEMENTACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SANAMIENTO RURAL	100%	100%	50%	50%	Un (1) informe anual de las inversiones o acciones que sean requeridas en la implementación de alternativas de saneamiento rural	31/12/2015	100%	1	0.5	50%	Actividades de Gestión	EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	295149	Armenia	Empresas Públicas de Armenia E.S.P. cuenta actualmente con un Plan de Sanamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV aprobado por la autoridad ambiental competente, que para el caso en la Corporación Autónoma Regional - CRQ mediante Resolución 263 de 2009, en la cual se estableció las diferentes actividades, obras e inversiones necesarias para sanear las diferentes fuentes hídricas del municipio de Armenia en el área urbana.	Subgerencia de Aguas
							75) IMPLEMENTAR ALTERNATIVAS NO CONVENCIONALES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TAR.	IMPLEMENTAR ALTERNATIVAS NO CONVENCIONALES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TAR.	100%	100%	50%	50%	Un (1) informe anual de las inversiones o acciones que sean requeridas en la implementación de alternativas no convencionales de Tratamiento de Aguas Residuales TAR	31/12/2015	100%	1	0.5	50%	Actividades de Gestión	EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	295149	Armenia	Empresas Públicas de Armenia E.S.P. tiene número dentro del Plan de Sanamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV aprobado por la autoridad ambiental competente, que para el caso en la Corporación Autónoma Regional - CRQ mediante Resolución 263 de 2009 en la cual se establecen las diferentes actividades, obras e inversiones necesarias para sanear las diferentes fuentes hídricas del municipio. En este se establece la implementación de tres (3) Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR denominadas la Marina, Verdum y la Florida, en la actualidad se encuentra en proceso de inicio el arranque y puesta en marcha de la PTAR la Marina la cual tratará el treinta por ciento (30%) del agua residual del municipio de Armenia, beneficiando aproximadamente setenta mil (70.000) habitantes de zona de la ciudad.	Subgerencia de Aguas
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA / 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	AGUA PARA LA VIDA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	29) EXPANDIR LA INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS	EXPANSIÓN DE SERVICIOS INFRAESTRUCTURA	N/A	CONTROL DE VERTIMIENTOS AL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTO DE AGUAS RESIDUALES	76) REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A USUARIOS DE INTERÉS SANITARIO O AMBIENTAL, CON EL FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CONFORMIDAD DE VERTIMIENTOS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO.	NÚMERO DE USUARIOS DE INTERÉS SANITARIO O AMBIENTAL, CON SEGUIMIENTO Y CONTROL.	100%	100%	50%	50%	Un (1) informe semestral de Seguimiento y control usuarios de interés sanitario o ambiental, para verificar el cumplimiento de los requisitos de conformidad de vertimientos al sistema de alcantarillado	31/12/2015	100%	1	0.5	50%	Actividades de Gestión	EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	295149	Armenia	Se ha realizado desde el proceso de Tratamiento de Aguas Residuales de Empresas Públicas de Armenia E.S.P. y en acompañamiento de los integrantes de la mesa de vertimiento, el seguimiento y control a los usuarios de interés sanitario y/o ambiental.	Subgerencia de Aguas
							77) REALIZAR REPOSICIÓN DE LOS COMPONENTES DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE.	REPOSICIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA	100%	100%	50%	50%	Un (1) informe anual de identificación de las inversiones o acciones que sean requeridas para la reposición de los componentes de captación y conducción de agua cruda.	31/12/2015	100%	1	0.5	50%	Actividades de Gestión	EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	295149	Armenia	Actualmente el proceso encargado se encuentra elaborando el Informe	Subgerencia de Aguas
							77) REALIZAR REPOSICIÓN DE LOS COMPONENTES DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE.	REPOSICIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE	100%	100%	50%	50%	Un (1) informe anual de identificación de las inversiones o acciones que sean requeridas para la reposición de los componentes de producción de agua potable	31/12/2015	100%	1	0.5	50%	Actividades de Gestión	EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	295149	Armenia	Actualmente el proceso encargado se encuentra elaborando el Informe	Subgerencia de Aguas
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA / 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	AGUA PARA LA VIDA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	30) AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE COLECTORES, INTERCEPTORES Y EMISARIOS FINALES	REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO	78) REALIZAR REPOSICIÓN DE REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SEGÚN IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE OBRAS.	METROS LINEALES DE REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, OBJETO DE REPOSICIÓN	100%	100%	56%	56%	Reposición de 300 metros lineales de red del sistema de acueducto	31/12/2015	6104	300	210	0.7	10930130202	EPA ESP	510,909.00	412,478.00	80.73%	Comunas 10-9-7-6 Personas Beneficiadas 11,935	Armenia	Reposición parcial de la red de acueducto de empresas públicas de armenia e.s.p. en el sector de la Carrera 18 entre calles 2 y 10, incluyendo parcial de la calle 5 entre carreras 18 y 19 del municipio de Armenia Presupuesto Inicial: 660.909 Adición: Deducción: Crédito: 50.000 Contratadito: Presupuesto Definitivo: 510.909	Subgerencia de Aguas
							78) REALIZAR REPOSICIÓN DE REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SEGÚN IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE OBRAS.	METROS LINEALES DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO QUE SE ENCUENTRE EN MAL ESTADO, OBJETO DE REPOSICIÓN.	100%	100%	56%	56%	Reponer 200 metros lineales de redes de alcantarillado en mal estado en la ciudad de Armenia	31/12/2015	399	200	159	80%	10930130301	EPA ESP	990,770.00	861,231.00	86.93%	Comuna 10 Personas Beneficiadas 1.968	Armenia	Se ejecutó la reposición de 159 metros de red de alcantarillado combinado en la calle 10 norte entre carreras 11 y 11 A Presupuesto Inicial: 425.770 Adición: Deducción: Crédito: 565.000 Contratadito: Presupuesto Definitivo: 990.770	Subgerencia de Aguas
							78) REALIZAR REPOSICIÓN DE REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SEGÚN IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE OBRAS.	METROS LINEALES DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO QUE SE ENCUENTRE EN MAL ESTADO, OBJETO DE REPOSICIÓN.	100%	100%	50%	50%	Un (1) informe anual de identificación de las inversiones o acciones que sean requeridas para la reposición de box-culvert y Estructuras Especiales	31/12/2015	100%	1	0.5	50%	Actividades de Gestión	EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	295149	Armenia	Con el personal del proceso de gestión Tratamiento de Aguas Residuales efectúa visitas al campo de manera periódica y permanente de los diferentes colectores, box-culvert y estructuras especiales.	Subgerencia de Aguas




MUNICIPIO DE ARMENIA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
 Unidad Ejecutora: Departamento Administrativo de Control Interno
 Párrafo de Corte: ENERO 1º A JUNIO 30º AÑO: 2015
 EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA - EPA
 Proceso Derivado del Estratégico - Actividad Planificación Estratégica Institucional

Código: R-DP-PGE-060
 FECHA: 31/10/2014
 Versión: 004
 Página: 1 de 1

SECRETARÍA DEPARTAMENTO O ENTE DESCENTRALIZADO RESPONSABLE DE REPORTAR LA INFORMACIÓN: EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA - EPA																																
SEGUIMIENTO		Subprograma	Meta de Producto	Código BPRM	Nombre del Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del proyecto programada para la vigencia	Línea base del indicador de producto de la meta del proyecto (31/12/2013)	Valor de la meta(s) del indicador de producto programada para la vigencia	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte	% avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte	Meta de la actividad programada para la vigencia	Fecha de la Actividad	Línea base de la meta del indicador de la actividad (31/12/2013)	Valor de la meta del indicador de la actividad programado para la vigencia	Valor de la meta del indicador de la actividad a la fecha de corte	% avance de la meta del indicador de la actividad a la fecha de corte	Rubro Presupuestal	Fuente	Recursos asignados, en miles de pesos, en el momento presupuestal	Recursos ejecutados en miles de pesos en el momento presupuestal	% ejecución presupuestal a la fecha de corte, por actividad	Población beneficiada con la actividad	Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad	Observaciones a la fecha del corte por actividad o total proyecto	Responsable						
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	AGUA PARA LA VIDA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	30) AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE COLECTORES, INTERCEPTORES Y EMISARIOS FINALES	N/A	REPOSICIÓN DE COLECTORES, INTERCEPTORES Y EMISARIOS FINALES	NÚMERO DE COLECTORES CON REPOSICIÓN	100%	100%	0%	0%	Reponer 20 metros lineales de colectores, interceptores y emisarios finales en la ciudad de Armenia	31/12/2015	280	20	0	0	100%	100%	10930130601	EPA ESP	51,500.00	7,396.00	13.97%	295149	Armenia	Se encuentra en estudio varios sectores a reponer, lo cual se haría con personal de EPA ESP.	Subgerencia de Aguas					
																												100%	100%	0%	0%	
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	AGUA PARA LA VIDA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	30) AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE COLECTORES, INTERCEPTORES Y EMISARIOS FINALES	N/A	REPOSICIÓN DE COMPONENTES TÉCNICOS SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES STAR	NÚMERO DE ACCIONES O INVERSIONES IDENTIFICADAS	100%	100%	50%	50%	AVANZAR EN LA REPOSICIÓN DE LOS COMPONENTES TÉCNICOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES STAR	31/12/2015	100%	1	0.5	50%	100%	100%	Actividades de Gestión	EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	295149	Armenia	Con el personal del proceso de gestión Tratamiento de Aguas Residuales efectúa visitas al campo de manera periódica y permanente de las STAR	Subgerencia de Aguas					
																												100%	100%	0%	0%	
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	AGUA PARA LA VIDA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	30) AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE COLECTORES, INTERCEPTORES Y EMISARIOS FINALES	N/A	REPOSICIÓN DE COMPONENTES TÉCNICOS ALTERNATIVAS DE SANEAMIENTO RURAL	NÚMERO DE ACCIONES O INVERSIONES IDENTIFICADAS	100%	100%	50%	50%	AVANZAR EN LA REPOSICIÓN DE LOS COMPONENTES TÉCNICOS DE LAS ALTERNATIVAS IMPLEMENTADAS PARA SANEAMIENTO RURAL.	31/12/2015	100%	1	0.5	50%	100%	100%	Actividades de Gestión	EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	295149	Armenia	Empresas Públicas de Armenia E.S.P. cuenta actualmente con un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, aprobado por la autoridad ambiental competente, que para el caso en la Corporación Autónoma Regional - CRA mediante Resolución 263 de 2009 en la cual se establecen las diferentes actividades, obras e inversiones necesarias para sanear las diferentes fuentes hídricas del municipio de Armenia en el Área Urbana.	Subgerencia de Aguas					
																												100%	100%	0%	0%	
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	AGUA PARA LA VIDA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	30) AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE COLECTORES, INTERCEPTORES Y EMISARIOS FINALES	N/A	REPOSICIÓN DE COMPONENTES TÉCNICOS ALTERNATIVAS NO CONVENCIONALES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES STAR	NÚMERO DE ACCIONES O INVERSIONES IDENTIFICADAS	100%	100%	50%	50%	AVANZAR EN LA REPOSICIÓN DE LOS COMPONENTES TÉCNICOS ALTERNATIVOS NO CONVENCIONALES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES IMPLEMENTADOS	31/12/2015	100%	1	0.5	50%	100%	100%	Actividades de Gestión	EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	295149	Armenia	Empresas Públicas de Armenia E.S.P. tiene inmerso dentro del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, aprobado por la autoridad ambiental competente, que para el caso en la Corporación Autónoma Regional - CRA mediante Resolución 263 de 2009 en la cual se establecen las diferentes actividades, obras e inversiones necesarias para sanear las diferentes fuentes hídricas del municipio. En este se establece la implementación de tres (3) Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR asentadas la Marina, Verulum y la Florida en la actualidad se encuentra en proceso de culminación la construcción de la PTAR la Marina la cual tratará el treinta por ciento (30%) del agua residual del municipio de Armenia, beneficiando aproximadamente setenta mil (70,000) habitantes de la zona sur de la ciudad. Es por la razón anterior que se hace necesario invertir recursos en la reposición de componentes técnicos de ALTERNATIVAS NO CONVENCIONALES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES STAR, para solucionar problemas puntuales del municipio que no generan gran impacto sobre las fuentes hídricas y las poblaciones aledañas.	Subgerencia de Aguas					
																												100%	100%	0%	0%	
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	AGUA PARA LA VIDA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	31) REALIZAR INVERSIONES EN REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS	80) PONER EN FUNCIONAMIENTO EN UN 100% LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CAUDAL EN FUNCIONAMIENTO	67%	100%	49%	49%	100%	31/12/2015	0%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	10930140101	EPA ESP	826,981.00	717,039.00	86.71%	295149	Armenia	Se avanza en procesos contractuales para: - Mantenimiento e instalación de sensor y macromedidor. - Construcción - Rehabilitación e instalación de componentes metálicos - Reconstrucción bocanoma y aducción-acueducto de Armenia - Construcción de Pozo Séptico - Estudio de Mercado para implementación de sistema de seguridad industrial en Bocatoma.	Subgerencia de Aguas				
																													100%	100%	30%	30%
																													100%	100%	100%	100%
																													0	1	0.25	25%
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	AGUA PARA LA VIDA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	31) REALIZAR INVERSIONES EN REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS	80) PONER EN FUNCIONAMIENTO EN UN 100% LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CAUDAL EN FUNCIONAMIENTO	100%	100%	50%	50%	100%	31/12/2015	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	10930140102	EPA ESP	400,000.00		0.00%	295149	Armenia	Las actividades diarias realizadas en la bocanoma garantizan la continuidad de la operación de esta	Subgerencia de Aguas				
																													100%	100%	80%	80%
																													100%	100%	100%	100%
																													0	1	0.20	20%
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	AGUA PARA LA VIDA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	31) REALIZAR INVERSIONES EN REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS	N/A	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS	80) PONER EN FUNCIONAMIENTO EN UN 100% LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN DE CAUDAL EN FUNCIONAMIENTO	100%	100%	26%	26%	100%	31/12/2015	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%	10930140102	EPA ESP	400,000.00		0.00%	295149	Armenia	En fase de estudio para la priorización del tramo a intervenir. Presupuesto Inicial 400.000 Adición: 700.704 Rehabilitación: 0 Crédito: Contratado: 290.000 Presupuesto Definitivo: 400.000	Subgerencia de Aguas				
																													100%	100%	80%	80%
																													100%	100%	100%	100%
																													0	1	0.2	20%
						84) REALIZAR CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO AL 100% DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN QUE ASÍ LO REQUIERAN	100%	100%	50%	50%	100%	31/12/2015	100%	100%	50%	50%	100%	100%														
																													100%	100%	50%	50%

Se avanza en procesos contractuales para:



MUNICIPIO DE ARMENIA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
 Unidad Ejecutora: Departamento Administrativo de Control Interno
 Párrafo de corte: ENERO 1 y JUNIO 30 AÑO 2015
 EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA - EPA
 Proceso Directivo Estratégico - Actividad Planificación Estratégica Institucional

Código: R-DP-PDE-000
FECHA: 31/10/2014
Version: 004
Fecha: 1/01/15

SECRETARÍA DEPARTAMENTO O ENTE DESCENTRALIZADO RESPONSABLE DE REPORTAR LA INFORMACIÓN: EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA - EPA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
SEGUIMIENTO	Subprograma	Meta de Producto	Código BPPM	Nombre del Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del proyecto programada para la vigencia	Línea base del indicador de producto de la meta del proyecto (31/12/2013)	Valor de la meta(s) del indicador del proyecto programada para la vigencia	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte	% avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte	Meta de la actividad programada para la vigencia	Fecha de la Actividad	Línea base de la meta del indicador de la actividad programada para la vigencia (31/12/2013)	Valor de la meta del indicador de la actividad programada para la vigencia	Valor de la meta del indicador de la actividad a la fecha de corte	% avance de la meta del indicador de la actividad a la fecha de corte	Rubro Presupuestal	Fuente	Recursos asignados, en miles de pesos, en el momento presupuestal	Recursos ejecutados en miles de pesos en el momento presupuestal	% ejecución presupuestal a la fecha de corte, por actividad	Población beneficiada con la actividad	Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad	Observaciones a la fecha del corte por actividad o total proyecto	Responsable			
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	AGUA PARA LA VIDA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	31) REALIZAR INVERSIONES EN REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS EN BUSCA DE GARANTIZAR A LOS HABITANTES Y VISITANTES DE ARMENIA, ACCESO CONTINUO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS	OPERACIONES UNITARIAS EN PLANTA DE TRATAMIENTO: 86) REDUCIR LAS PÉRDIDAS INTERNAS. 87) MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LOS SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN DE COAGULANTES Y DESINFECTANTES. 88) ADICIONAR LOS FILTROS CONVENCIONALES. 89) PONER EN MARCHA EL TANQUE DE CONTACTO DE COLOR. 90) MEJORAR EL ÁREA DE LA SALA DE OPERACIONES. 91) REHABILITAR EL SISTEMA DE INSTRUMENTALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO EN PLANTA. 92) MANTENER EL IRCA PARA CONSUMO HUMANO, A LA SALIDA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, POR DEBAJO DEL 2.0.	N/A			100%	100%	33%	33%	Rehabilitar el 100% de las compuertas de todas las operaciones unitarias en planta de tratamiento. Mantener en óptimas condiciones del 100% de los sistemas de dosificación de coagulantes y desinfectantes.	31/12/2015	100%	100%	20%	20%	10930140201	EPA ESP	73,000.00	-	0.00%	295149	Armenia	- Compraventa de repuestos y accesorios para el sistema de dosificación de cloro de la Planta de Tratamiento de EPA. Presupuesto Inicial: 73.000 Adección: Deducción: Crédito: Contracredito: Presupuesto Definitivo: 73.000	Subgerencia de Aguas	
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	AGUA PARA LA VIDA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	31) REALIZAR INVERSIONES EN REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS EN BUSCA DE GARANTIZAR A LOS HABITANTES Y VISITANTES DE ARMENIA, ACCESO CONTINUO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS	84) REALIZAR CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO AL 100% DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN QUE SE LO REQUIERAN. 85) REHABILITAR EL 100% DE LAS COMPUERTAS DE TODAS LAS OPERACIONES UNITARIAS EN PLANTA DE TRATAMIENTO. 86) REDUCIR LAS PÉRDIDAS INTERNAS. 87) MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LOS SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN DE COAGULANTES Y DESINFECTANTES. 88) ADICIONAR LOS FILTROS CONVENCIONALES. 89) PONER EN MARCHA EL TANQUE DE CONTACTO DE COLOR. 90) MEJORAR EL ÁREA DE LA SALA DE OPERACIONES. 91) REHABILITAR EL SISTEMA DE INSTRUMENTALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO EN PLANTA. 92) MANTENER EL IRCA PARA CONSUMO HUMANO, A LA SALIDA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, POR DEBAJO DEL 2.0.	N/A			100%	100%	38%	38%	Mantener el IRCA para consumo humano SIN RIESGO, a la salida de la planta de tratamiento de agua potable. Optimización de los Filtros convencionales	31/12/2015	0	1	0.2	20%	10930140202	EPA ESP	1,502,414.00	186,435.00	12.41%	295149	Armenia	- Se cumple el parámetro de calidad de agua para consumo humano. Resultado: Sin Riesgo. Se avanza en proceso como: * Consultoría para estudios, diseños definitivos, presupuesto y especificaciones de construcción para el sistema de tratamiento de lodos de la planta de tratamiento de agua potable. * Análisis de Gárgala y Cryptosporidium en muestras de agua cruda y tratada. Presupuesto Inicial: 718.200 Adección: 504.214 Deducción: Crédito: 200.000 Contracredito: Presupuesto Definitivo: 1.502.414	Subgerencia de Aguas	
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	AGUA PARA LA VIDA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	31) REALIZAR INVERSIONES EN REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS EN BUSCA DE GARANTIZAR A LOS HABITANTES Y VISITANTES DE ARMENIA, ACCESO CONTINUO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS	93) GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES, PERSONAL E INSUMOS REQUERIDOS PARA COORDINAR Y REALIZAR LAS ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE REDES QUE PERMITAN MANTENER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO. 94) REALIZAR ACCIONES DE ASEGURAMIENTO DE TAPAS EN RECÁMARAS DE VÁLVULAS Y VENTOSAS. 95) REHABILITAR ADUCTOS Y ESTRUCTURAS ESPECIALES, SEGÚN PRIORIDAD DEL SERVICIO. 96) IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE RECICLACIÓN, ALMACENAMIENTO, ELIMINACIÓN Y ENTREGA DE RESIDUOS QUÍMICOS. 97) REALIZAR INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA PICCAP. 98) CONTRATAR CAPACITACIÓN EN VALIDACIÓN DE TÉCNICAS BACTERIOLÓGICAS PARA AMPLIAR EL ALCANCE DEL PROCESO Y MEJORAR SUS TÉCNICAS BACTERIOLÓGICAS. 99) GARANTIZAR EL SUMINISTRO EQUIPOS, MATERIALES, PERSONAL E INSUMOS REQUERIDOS PARA EL MEJORAMIENTO EN EL PROCESO DE LABORATORIO DE ENSAYO DE CALIDAD DE AGUA. 100) ASEGURAR LA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS. 101) REALIZAR ADICIONES LOCATIVAS.	N/A			100%	100%	60%	60%	Garantizar el suministro del 100% de los materiales, personal e insumos requeridos para coordinar y ejecución de las acciones de rehabilitación de redes que permitan mantener la continuidad del servicio. Atender 100% ordenes de trabajo.	31/12/2015	100%	100%	70%	70%	10930140301	EPA ESP	780,000.00	565,380.00	72.48%	295149	Armenia	- Se ha Garantizado el suministro de los materiales, personal e insumos requeridos para coordinar y ejecución de las acciones de rehabilitación de redes que permitan mantener la continuidad del servicio. Presupuesto Inicial: 780.000 Adección: Deducción: Crédito: Contracredito: Presupuesto Definitivo: 780.000	Subgerencia de Aguas	
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	AGUA PARA LA VIDA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	31) REALIZAR INVERSIONES EN REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS EN BUSCA DE GARANTIZAR A LOS HABITANTES Y VISITANTES DE ARMENIA, ACCESO CONTINUO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS	93) GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES, PERSONAL E INSUMOS REQUERIDOS PARA COORDINAR Y REALIZAR LAS ACCIONES DE REHABILITACIÓN DE REDES QUE PERMITAN MANTENER LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO. 94) REALIZAR ACCIONES DE ASEGURAMIENTO DE TAPAS EN RECÁMARAS DE VÁLVULAS Y VENTOSAS. 95) REHABILITAR ADUCTOS Y ESTRUCTURAS ESPECIALES, SEGÚN PRIORIDAD DEL SERVICIO. 96) IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE RECICLACIÓN, ALMACENAMIENTO, ELIMINACIÓN Y ENTREGA DE RESIDUOS QUÍMICOS. 97) REALIZAR INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA PICCAP. 98) CONTRATAR CAPACITACIÓN EN VALIDACIÓN DE TÉCNICAS BACTERIOLÓGICAS PARA AMPLIAR EL ALCANCE DEL PROCESO Y MEJORAR SUS TÉCNICAS BACTERIOLÓGICAS. 99) GARANTIZAR EL SUMINISTRO EQUIPOS, MATERIALES, PERSONAL E INSUMOS REQUERIDOS PARA EL MEJORAMIENTO EN EL PROCESO DE LABORATORIO DE ENSAYO DE CALIDAD DE AGUA. 100) ASEGURAR LA CALIBRACIÓN DE EQUIPOS. 101) REALIZAR ADICIONES LOCATIVAS.	N/A			88%	100%	19%	19%	Manejo Integral del 100% de residuos químicos del laboratorio. Laboratorio de ensayo de calidad de agua 100% adecuado para sus actividades. Adquisición, Mantenimiento y Calibración del 100% de los equipos de laboratorio.	31/12/2015	100%	1	1	100%	0%	10930140302	EPA ESP	176,500.00	71,946.60	40.76%	295149	Armenia	- Inscripción al programa PICCAP. Se suscribió contrato para eliminación y transporte residuos químicos del laboratorio. Las instalaciones funcionan adecuadamente. El porcentaje de avance corresponde a esas adecuaciones que se tienen proyectadas para esta vigencia y que aún no se han iniciado. Los equipos funcionan adecuadamente. El porcentaje de avance corresponde a las calibraciones y el mantenimiento programados para la presente vigencia. Presupuesto Inicial: 176.500 Adección: Deducción: Crédito: Contracredito: Presupuesto Definitivo: 176.500	Subgerencia Técnica



MUNICIPIO DE ARMENIA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
 Unidad Ejecutora: Departamento Administrativo de Control Interno
 Párrafo de Corte: ENERO 1 A JUNIO 30, AÑO: 2015
 EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA - EPA
 Proceso: Desarrollo Estratégico - Actividad: Planificación Estratégica Institucional

Código: R-DP-P06-000
 FECHA: 31/10/2014
 Versión: 004
 Página: 1 de 1

SECRETARÍA DEPARTAMENTO O ENTE DESCENTRALIZADO RESPONSABLE DE REPORTAR LA INFORMACIÓN: EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA - EPA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
SEGUIMIENTO	Subprograma	Meta de Producto	Código BPRM	Nombre del Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del proyecto programada para la vigencia	Línea base del indicador de producto de la meta del proyecto (31/12/2013)	Valor de la meta(s) del indicador del proyecto programada para la vigencia	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte	% avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte	Meta de la actividad programada para la vigencia	Fecha de la Actividad	Línea base de la meta del indicador de la actividad programada (31/12/2013)	Valor de la meta del indicador de la actividad programada para la vigencia	Valor de la meta del indicador de la actividad a la fecha de corte	% avance de la meta del indicador de la actividad a la fecha de corte	Rubro Presupuestal	Fuente	Recursos asignados, en miles de pesos, en el momento presupuestal	Recursos ejecutados en miles de pesos en el momento presupuestal	% ejecución presupuestal a la fecha de corte, por actividad	Población beneficiada con la actividad	Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad	Observaciones a la fecha del corte por actividad o total proyecto	Responsable			
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	31) REALIZAR INVERSIONES EN REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS EN BUSCA DE GARANTIZAR A LOS HABITANTES Y VISITANTES DE ARMENIA, ACCESO CONTINUO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	N/A	REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO	% DE DAÑOS ATENDIDOS % EQUIPOS DE RESPALDO ADQUIRIDOS MÉTODOS DE ENSAYO DETERMINADOS EN EL ALCANCE DEL LABORATORIO CALIDAD DE AGUA DEL LABORATORIO VALIDADOS ADICIONES LOCATIVAS EJECUTADAS	100%	100%	50%	50%	Garantizar el suministro del 100% de materiales, personal e insumos requeridos para coordinar y realizar las acciones de rehabilitación de redes que permitan mantener la prestación del servicio.	100%	100%	50%	50%	1093044041	EPA ESP	1.318.500,00	1.121.050,00	85,02%	295149	Armenia	Rehabilitación del alcantarillado sanitario en la carrera 11 entre calles 9A norte y 10 norte. Adquisición de los equipos, personal y materiales requeridos para la atención oportuna de los datos reportados. Presupuesto Inicial: 803.500 Adición Beneficiadas: Crédito: 515.000 Contratados: Presupuesto Definitivo: 1.318.500	Subgerencia de Aguas					
																										Realizar el 100% de los mantenimientos requeridos para el óptimo funcionamiento de la maquinaria y equipos requeridos para la operación del servicio.		
																										Atender 100% ordenes de trabajo.		
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	31) REALIZAR INVERSIONES EN REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS EN BUSCA DE GARANTIZAR A LOS HABITANTES Y VISITANTES DE ARMENIA, ACCESO CONTINUO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	N/A	REHABILITACIÓN DE COLECTORES	% DE DAÑOS ATENDIDOS % EQUIPOS DE RESPALDO ADQUIRIDOS MÉTODOS DE ENSAYO DETERMINADOS EN EL ALCANCE DEL LABORATORIO CALIDAD DE AGUA DEL LABORATORIO VALIDADOS ADICIONES LOCATIVAS EJECUTADAS	100%	100%	50%	50%	Garantizar el suministro del 100% de materiales, personal e insumos requeridos para coordinar y realizar las acciones de rehabilitación de redes que permitan mantener la prestación del servicio.	100%	100%	50%	50%	1093044051	EPA ESP	1.075.941,00	59.520,00	5,53%	295149	Armenia	Se garantiza el suministro de materiales, personal e insumos requeridos para coordinar y realizar las acciones de rehabilitación de redes que permitan mantener la prestación del servicio.	Subgerencia de Aguas					
																										AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE AGUA DEL ALCANTARILLADO		
																										AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE COLECTORES		
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	31) REALIZAR INVERSIONES EN REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS EN BUSCA DE GARANTIZAR A LOS HABITANTES Y VISITANTES DE ARMENIA, ACCESO CONTINUO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	N/A	REHABILITACIÓN DE COLECTORES DE ZONA OCCIDENTAL DE LA CIUDAD	TRAMOS DE COLECTORES IDENTIFICADOS PARA INTERVENCIÓN.	100%	100%	50%	50%	Un (1) informe Anual de identificación de las inversiones o acciones que son requeridas para la rehabilitación de colectores de la zona occidente	100%	100%	1	0,5	50%	Actividades de Gestión	EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Comuna 1-2 Personas Beneficiadas: 75.091	Armenia	Con el personal del proceso de gestión Tratamiento de Aguas Residuales efectúa visitas al campo de manera periódica y permanente de los diferentes colectores.	Subgerencia de Aguas				
																											AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE COLECTORES ZONA OCCIDENTAL	
																											AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE COLECTORES ZONA OCCIDENTAL	
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	31) REALIZAR INVERSIONES EN REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS EN BUSCA DE GARANTIZAR A LOS HABITANTES Y VISITANTES DE ARMENIA, ACCESO CONTINUO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	N/A	REHABILITACIÓN DE COMPONENTES TÉCNICOS SISTEMA DE TRATAMIENTO	COMPONENTES TÉCNICOS-SISTEMAS DE TRATAMIENTO REHABILITADOS.	100%	100%	50%	50%	Un (1) informe Anual de las inversiones o acciones que son requeridas para la implementación de Tratamiento de Aguas Residuales TAR.	100%	100%	1	0,5	50%	Actividades de Gestión	EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	295149	Armenia	Personal operativo del proceso de Gestión Tratamiento de Aguas Residuales de Empresas Públicas de Armenia E.S.P., efectúa la inspección y mantenimiento de los tres (3) Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales - STAR con los que cuenta la Empresa, localizadas en la Cámara Jónior, Mercar y Almacén del municipio de Armenia	Subgerencia de Aguas				
																											PLANIFICAR Y REHABILITAR LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA REDUCIR LA TASA RETROBIVOTA COMPLETA CON LA META DE REDUCCIÓN DE CONTAMINACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LAS FUENTES SUBSUELVAS DE LA CIUDAD DE ARMENIA	
																											PLANIFICAR Y REHABILITAR LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA REDUCIR LA TASA RETROBIVOTA COMPLETA CON LA META DE REDUCCIÓN DE CONTAMINACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LAS FUENTES SUBSUELVAS DE LA CIUDAD DE ARMENIA	
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	31) REALIZAR INVERSIONES EN REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS EN BUSCA DE GARANTIZAR A LOS HABITANTES Y VISITANTES DE ARMENIA, ACCESO CONTINUO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	N/A	REHABILITACIÓN DE COMPONENTES TÉCNICOS ALTERNATIVAS NO CONVENCIONALES TAR	COMPONENTES TÉCNICOS DE ALTERNATIVAS NO CONVENCIONALES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES REHABILITADOS.	100%	100%	50%	50%	Un (1) informe Anual de las inversiones o acciones que son requeridas para la implementación de Alternativas No Convencionales de Tratamiento de Aguas Residuales TAR.	100%	100%	1	0,5	50%	Actividades de Gestión	EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	295149	Armenia	Empresa Pública de Armenia E.S.P. tiene insumo dentro del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV aprobado por la autoridad ambiental competente, que para el caso es la Corporación Autónoma Regional - CRAJ mediante Resolución 263 de 2009 en la cual se establecen las diferentes actividades, obras e inversiones necesarias para sanear los diferentes fuentes hídricas del municipio. En este se establece la implementación de tres (3) Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR denominadas la Marina, Verdum y la Florida; en la actualidad se encuentra en proceso de culminación la construcción de la PTAR la Marina la cual tratará el treinta por ciento (30%) del agua residual del municipio de Armenia, beneficiando aproximadamente setenta mil (70.000) habitantes de la zona sur de la ciudad. Es por la razón anterior que se hace inminente invertir recursos en la rehabilitación de componentes técnicos de ALTERNATIVAS NO CONVENCIONALES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TAR, para solucionar problemas puntuales del municipio que no generan gran impacto sobre las fuentes hídricas y las poblaciones aledañas.	Subgerencia de Aguas				
																											CONTROLAR VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO DE USUARIOS DE INTERÉS SANITARIO Y/O AMBIENTAL.	
																											CONTROLAR VERTIMIENTOS A LA RED DE ALCANTARILLADO DE USUARIOS DE INTERÉS SANITARIO Y/O AMBIENTAL.	
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	32) AVANZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE CONTINGENCIA QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, Y EL RIESGO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	N/A	ESTUDIO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE FUENTES ALTERNAS DE ABASTECIMIENTO	PLANES DE CONTINGENCIA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS FORMULADOS E IMPLEMENTADOS.	100%	100%	50%	50%	Realizar los Manuales de operación de la infraestructura alterna de captación de agua cruda.	100%	100%	1	0,5	50%	Actividades de Gestión	EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	295149	Armenia	La subgerencia de Técnica adelanta el proceso de elaboración	Subgerencia de Aguas				
																											AVANZAR EN LA IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE CONTINGENCIA QUE PERMITAN MITIGAR EL RIESGO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA.	
																											AVANZAR EN LA IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE CONTINGENCIA QUE PERMITAN MITIGAR EL RIESGO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA.	
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	32) AVANZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE CONTINGENCIA QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, Y EL RIESGO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	N/A	ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y EL RIESGO EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	PLANES DE CONTINGENCIA QUE PERMITAN MITIGAR EL RIESGO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO E IMPLEMENTADOS.	100%	100%	70%	70%	Actualizar y socializar los Planes de Contingencia	100%	100%	1	0,7	70%	Actividades de Gestión	EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	295149	Armenia	A la fecha de corte se han revisado y actualizado los planes de contingencia pertenecientes a la Subgerencia de aguas. Esta pendiente su socialización	Subgerencia de Aguas				
																											AVANZAR EN LA IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE CONTINGENCIA QUE PERMITAN MITIGAR EL RIESGO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA.	
																											AVANZAR EN LA IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE CONTINGENCIA QUE PERMITAN MITIGAR EL RIESGO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA.	
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	32) AVANZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE CONTINGENCIA QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, Y EL RIESGO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	N/A	ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA CRUDA (CAPTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA CRUDA)	ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA CRUDA (CAPTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA CRUDA)	60%	100%	90%	90%	Optimización en un 100% la estación de bombeo para su operatividad.	100%	100%	60%	100%	90%	90%	1093015201	EPA ESP	190.169,00	121.721,00	64,01%	295149	Armenia	Construcción de las aducciones de la estación de Bombeo de Agua Cruda (Captación Alterna) Fase II. Presupuesto Inicial 250.000 Adición: Beneficiados: Crédito: 0 Contratados: 59.831 Presupuesto Definitivo: 190.169	Subgerencia Técnica			
																												AVANZAR EN LA IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE CONTINGENCIA QUE PERMITAN MITIGAR EL RIESGO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA.
																												AVANZAR EN LA IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE CONTINGENCIA QUE PERMITAN MITIGAR EL RIESGO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA.
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	32) AVANZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE CONTINGENCIA QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, Y EL RIESGO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	N/A	CAPTACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA CRUDA (CAPTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA CRUDA)	ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA CRUDA (CAPTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA CRUDA)	100%	100%	50%	50%	Realizar los Manuales de operación de la infraestructura alterna de captación de agua cruda.	100%	100%	1	0,5	50%	Actividades de Gestión	EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	295149	Armenia	La subgerencia de Técnica adelanta el proceso de elaboración	Subgerencia Técnica				
																											AVANZAR EN LA IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE CONTINGENCIA QUE PERMITAN MITIGAR EL RIESGO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA.	
																											AVANZAR EN LA IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE CONTINGENCIA QUE PERMITAN MITIGAR EL RIESGO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA.	
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	32) AVANZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE CONTINGENCIA QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, Y EL RIESGO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	N/A	ESTABILIZACIÓN DE TALUDES	INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA DE CONTINGENCIA PARA EL ALCANTARILLADO DE ARMENIA	100%	100%	50%	50%	Realizar un (1) informe anual sobre las acciones de mitigación para la recuperación de taludes en las Microcuencas de Armenia	100%	100%	1	0,5	50%	Actividades de Gestión	EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	295149	Armenia	Con el personal del proceso de gestión Tratamiento de Aguas Residuales efectúa visitas al campo de manera periódica y permanente de los diferentes colectores, box-culvert y estructuras especiales, verificando el estado de los diferentes taludes que limitan con el trazado de la red, es así como se ha modificado a la Secretaría de Infraestructura del municipio un total de la zona del colector Zamón Hondo en el barrio la Parra, el cual podría afectar la infraestructura del colector en caso de presentarse un deslizamiento	Subgerencia de Aguas				
																											AVANZAR EN LA IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE CONTINGENCIA QUE PERMITAN MITIGAR EL RIESGO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA.	
																											AVANZAR EN LA IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE CONTINGENCIA QUE PERMITAN MITIGAR EL RIESGO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA.	



MUNICIPIO DE ARMENIA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
 Unidad Ejecutora: Departamento Administrativo de Control Interno
 Período de corte: ENERO 1 A JUNIO 30 AÑO 2015
 EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA - EPA
 Proceso: Seguimiento Estratégico - Actividad: Planificación Estratégica Institucional

Código: R-DP-P06-000
 FECHA: 31/10/2014
 Versión: 004
 Página: 1 de 1

SECRETARÍA DEPARTAMENTO O ENTE DESCENTRALIZADO RESPONSABLE DE REPORTAR LA INFORMACIÓN: EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA - EPA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
SEGUIMIENTO	Subprograma	Meta de Producto	Código SIPM	Nombre del Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del proyecto programada para la vigencia	Línea base del indicador de producto de la meta del proyecto (31/12/2013)	Valor de la meta(s) del indicador del proyecto, programado para la vigencia	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte	% avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte	Meta de la actividad programada para la vigencia	Fecha de la Actividad	Línea base de la meta del indicador de la actividad programada para la vigencia (31/12/2013)	Valor de la meta del indicador de la actividad programado para la vigencia	Valor de la meta del indicador de la actividad a la fecha de corte	% avance de la meta del indicador de la actividad a la fecha de corte	Rubro Presupuestal	Fuente	Recursos asignados, en miles de pesos, en el momento presupuestal	Recursos ejecutados en miles de pesos en el momento presupuestal	% ejecución presupuestal a la fecha de corte, por actividad	Población beneficiada con la actividad	Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad	Observaciones a la fecha del corte por actividad o total proyecto	Responsable	
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	AGUA PARA LA VIDA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	32	AVANZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE CONTINGENCIA, QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, Y EL RIESGO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	CONTINGENCIA Y GESTIÓN DEL RIESGO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	100	100%	100%	70%	70%	UN (1) INFORME ANUAL DE LAS ACCIONES PARA AVANZAR EN LA GESTIÓN DE UNA CULTURA ORIENTADA A LA PREVENCIÓN DEL RIESGO Y LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.	31/12/2015	100%	1	0.7	70%	Actividades de Gestión	EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	295149	Armenia	A la fecha de corte se han revisado y actualizado los planes de contingencia pertenecientes a la Subgerencia de aguas. En pendiente su socialización	Subgerencia de Aguas	
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	AGUA PARA LA VIDA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	32	AVANZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE CONTINGENCIA, QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, Y EL RIESGO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	MANEJO INTEGRAL DE MICROCUENCAS URBANAS	109	100%	100%	50%	50%	REALIZAR LA MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES EN EL RECURSO HÍDRICO Y ECOSISTEMAS ASOCIADOS, EN LAS MICROCUENCAS URBANAS	31/12/2015	100%	1	0.5	50%	Actividades de Gestión	EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	295149	Armenia	A través del comité Ambiental de EPA ESP y las mesas ambientales que lo integran se han ejecutado acciones que permiten avanzar en la mitigación de los impactos ambientales en el recurso hídrico. Es importante resaltar las siguientes acciones para la mitigación: Seguimiento a los usuarios de interés sanitario. Obras de Construcción, rehabilitación y reposición de colectores, interceptores y emisarios fijos. Socialización sobre el manejo de vertimientos y residuos Sólidos, entre otras. Para finalizar es importante registrar el Acompañamiento del equipo de caso en la identificación del programa de conservación ambiental en laderas y cauces de quebradas de la ciudad de Armenia.	Subgerencia de Aguas	
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	AGUA PARA LA VIDA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	32	AVANZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE CONTINGENCIA, QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, Y EL RIESGO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	MANEJO INTEGRAL DE MICROCUENCAS URBANAS	109	100%	100%	50%	50%	REFORMULACIÓN Y AJUSTE DE LAS METAS DE DESCONTAMINACIÓN	31/12/2015	100%	1	0.5	50%	Actividades de Gestión	EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	295149	Armenia	Durante la vigencia 2014 se adelantó en el proceso de estudio para la reformulación y ajuste de las metas de descontaminación establecidas en el Plan de Sanamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV aprobado por la autoridad ambiental competente, que para el caso es la Corporación Autónoma Regional - CRQ mediante Resolución 263 de 2009, debido a que debe de ser acorde a las normativas actuales y las condiciones operativas del sistema de alcantarillado. Es pertinente manifestar que el Plan de Sanamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV Ajustado y reformulado se presenta ante la autoridad ambiental competente, que para el caso es la Corporación Autónoma Regional - CRQ mediante Resolución 263 de 2009, debido a que debe de ser acorde a las normativas actuales y las condiciones operativas del sistema de alcantarillado. En este trimestre se realizó la liquidación del contrato de prestación de servicios con el cual se realizó el ajuste del PSMV, sin embargo, en el segundo trimestre del presente año se presentaron cambios a la normativa lo cual obliga a realizar ajustes al documento con el apoyo de la subgerencia técnica de EPA ESP y luego de esto se procederá a radicar este documento ante la CRQ para su estudio.	Subgerencia de Aguas	
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	AGUA PARA LA VIDA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	32	AVANZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE CONTINGENCIA, QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, Y EL RIESGO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	MANEJO INTEGRAL DE MICROCUENCAS URBANAS	110	100%	100%	0%	0%	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO (CONTROL DE CALIDAD Y APORO DE CAUDALES) DE AGUA EN LAS FUENTES RECEPTORAS	31/12/2015	100%	1.00	0.00	0%	10930160201	EPA ESP	40.00000	0.00%	295149	Armenia	No se ha realizado esta contratación, porque se está esperando por parte de la CRQ la aprobación mediante resolución de la concreción de los nuevos tramos para el cobro de la tasa retributiva para el equipo	Subgerencia de Aguas		
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	AGUA PARA LA VIDA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	32	AVANZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE CONTINGENCIA, QUE PERMITA MINIMIZAR LA VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, Y EL RIESGO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	MANEJO INTEGRAL DE MICROCUENCAS URBANAS	111	100%	100%	50%	50%	MANEJO INTEGRAL DE MICROCUENCAS ESPECIALES	31/12/2015	100%	1	0.5	50%	Actividades de Gestión	EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	295149	Armenia	Personal del proceso de gestión Tratamiento de Aguas Residuales efectúa visitas y mantenimiento permanente a las infraestructuras de las Empresas Públicas de Armenia ESP con las que cuenta en las diferentes microcuencas del municipio de Armenia, lo cual se evidencia en los reportes de visitas diligenciados.	Subgerencia de Aguas	
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	AGUA PARA LA VIDA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	33	ELABORAR UN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO QUE ORIENTE CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS.	PLANEACIÓN TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	112	94%	100%	23%	23%	CATASTRO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	31/12/2015	90%	100%	40%	40%	10930170102	EPA ESP	80.01700	20.65500	23.47%	295149	Armenia	Se realizó el análisis de los tramos de redes requeridos para adelantar las actividades de modelación de la red. Actualmente se esta realizando investigación de colectores. Presupuesto Inicial 43.000 Adición: Deducción: Crédito: 45.017 Contracredito: 0	Subgerencia Técnica	
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	AGUA PARA LA VIDA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	33	ELABORAR UN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO QUE ORIENTE CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS.	PLANEACIÓN TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	114	94%	100%	23%	23%	IMPLEMENTACIÓN DEL SIG	31/12/2015	90%	100%	40%	40%	10930170201	EPA ESP	44.70500	28.37800	63.48%	295149	Armenia	Actualmente se esta realizando investigación de colectores. Teniendo en cuenta la necesidad de convalidar empalmes de las redes matrices, se provee la contratación para realizar el respectivo ajuste y verificación. Presupuesto Inicial 87.000 Adición: Deducción: Crédito: Contracredito: 42.295 Presupuesto Definitivo: 44.705	Subgerencia Técnica	
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	AGUA PARA LA VIDA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	33	ELABORAR UN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO QUE ORIENTE CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS.	PLANEACIÓN TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	115	99%	100%	0%	0%	FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y OPERATIVO DEL SIG	31/12/2015	100%	100%	0%	0%	10930170202	EPA ESP	49.50000	0.00%	295149	Armenia	Para el segundo Semestre del año se tiene previsto realizar la actualización de licencias y actualización de fichas catastrales bajo la estructura manejada por el ICAE (30 dígitos). Presupuesto Inicial 30.000 Adición: Deducción: Crédito: 19.500 Contracredito: Presupuesto Definitivo: 49.500	Subgerencia Técnica		
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	AGUA PARA LA VIDA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	33	ELABORAR UN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO QUE ORIENTE CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS.	PLANEACIÓN TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	117	70%	100%	50%	50%	MODELACIÓN HIDRÁULICA DE LA RED MATRIZ DE DISTRIBUCIÓN	31/12/2015	100%	100%	50%	50%	Actividades de Gestión	EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	295149	Armenia	Proponer los condiciones para la modelación hidráulica de la red Matriz de Distribución. Alcanzar el 100% de la red matriz de distribución modelada a Diciembre de 2015.	Subgerencia Técnica	
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	AGUA PARA LA VIDA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	33	ELABORAR UN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO QUE ORIENTE CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS.	PLANEACIÓN TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	118	100%	100%	53%	53%	ASISLAMIENTO DE SECTORES HIDRÁULICOS	31/12/2015	100%	1	0.53	53%	Actividades de Gestión	EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	295149	Armenia	Se elaboro informe que contiene la actualización de la validación de los sectores, estado de la infraestructura (válvulas, reguladoras y macromoduladoras), y se realizó cronograma de validación	Subgerencia Técnica	
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	AGUA PARA LA VIDA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	33	ELABORAR UN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO QUE ORIENTE CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS.	PLANEACIÓN TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	118	0%	100%	20%	20%	MODELACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA	31/12/2015	0%	1	0.2	20%	Actividades de Gestión	EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	295149	Armenia	Se elaboro plano de los puntos de muestreo y su alimentación y se proyecta el análisis del HCA vigencia 2015	Subgerencia Técnica	



MUNICIPIO DE ARMENIA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
 Unidad Ejecutora: Departamento Administrativo de Control Interno
 Párrafo de corte: ENERO 1º A JUNIO 30º AÑO 2015
 EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA - EPA
 Proceso: Planeamiento Estratégico - Actividad: Planificación Estratégica Institucional

Código: R-DP-P06-060
 FECHA: 31/10/2014
 Versión: 004
 Página: 1 de 1

SECRETARÍA DEPARTAMENTO O ENTE DESCENTRALIZADO RESPONSABLE DE REPORTAR LA INFORMACIÓN: EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA - EPA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
SEGUIMIENTO	Subprograma	Meta de Producto	Código BPRM	Nombre del Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del proyecto programada para la vigencia	Línea base del indicador de producto de la meta del proyecto (31/12/2013)	Valor de la meta(s) del indicador del proyecto programado para la vigencia	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte	% avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte	Meta de la actividad programada para la vigencia	Fecha de la Actividad	Línea base de la meta del indicador de la actividad programada (31/12/2013)	Valor de la meta del indicador de la actividad programada para la vigencia	Valor de la meta del indicador de la actividad a la fecha de corte	% avance de la meta del indicador de la actividad a la fecha de corte	Rubro Presupuestal	Fuente	Recursos asignados, en miles de pesos, en el momento presupuestal	Recursos ejecutados en miles de pesos en el momento presupuestal	% ejecución presupuestal a la fecha de corte, por actividad	Población beneficiada con la actividad	Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad	Observaciones a la fecha del corte por actividad o total proyecto	Responsable	
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	AGUA PARA LA VIDA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.		119) ACTUALIZAR, FORMALIZAR Y SOCIALIZAR NORMAS TÉCNICAS DE DISEÑO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN EN EL MARCO DEL PMAA. 120) REALIZAR REVISIÓN DE LOS PROYECTOS HIDROSANITARIOS RECIBIDOS, DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DE AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE. 121) REALIZAR LOS DISEÑOS PROGRAMADOS, ACORDES A LAS NECESIDADES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, DEFINIDOS POR LA EMPRESA	FORMULACIÓN, ELABORACIÓN, SOCIALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DEL PMAA.	N/A		50%	100%	40%	40%	31/12/2015	50%	100%	40%	40%	10930170402	EPA ESP	28.800.000	8.640.000	30,00%	295149	Armenia	se vienen realizando ajustes a las especificaciones técnicas Presupuesto Inicial 67.000 Adición: Deducción: Crédito: Contrarecurso: 38.200 Presupuesto Definitivo: 28.800	Subgerencia Técnica	
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	AGUA PARA LA VIDA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.		119) ACTUALIZAR, FORMALIZAR Y SOCIALIZAR NORMAS TÉCNICAS DE DISEÑO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN EN EL MARCO DEL PMAA. 120) REALIZAR REVISIÓN DE LOS PROYECTOS HIDROSANITARIOS RECIBIDOS, DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DE AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE. 121) REALIZAR LOS DISEÑOS PROGRAMADOS, ACORDES A LAS NECESIDADES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, DEFINIDOS POR LA EMPRESA	PROYECTOS HIDROSANITARIOS RECIBIDOS, REVISADOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.	N/A		0%	100%	10%	10%	31/12/2015	0%	1	0.1	10%	Actividades de Gestión	EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	295149	Armenia	se elaboró plano de los puntos de muestreo y se alimenta y se proyecta el análisis del IRCA vigencia 2015	Subgerencia Técnica	
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	AGUA PARA LA VIDA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.		119) ACTUALIZAR, FORMALIZAR Y SOCIALIZAR NORMAS TÉCNICAS DE DISEÑO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN EN EL MARCO DEL PMAA. 120) REALIZAR REVISIÓN DE LOS PROYECTOS HIDROSANITARIOS RECIBIDOS, DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DE AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE. 121) REALIZAR LOS DISEÑOS PROGRAMADOS, ACORDES A LAS NECESIDADES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, DEFINIDOS POR LA EMPRESA	PROYECTOS HIDROSANITARIOS RECIBIDOS, REVISADOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS DE AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.	N/A		100%	100%	50%	50%	31/12/2015	100%	100%	50%	50%	10930170405	EPA ESP	83.513,00	56.945,00	68,19%	295149	Armenia	De manera permanente se realiza la aprobación y seguimiento de proyectos hidrosanitarios. Presupuesto Inicial 172.000 Adición: Deducción: Crédito: Contrarecurso: 88.487 Presupuesto Definitivo: 83.513	Subgerencia Técnica	
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	AGUA PARA LA VIDA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.		119) ACTUALIZAR, FORMALIZAR Y SOCIALIZAR NORMAS TÉCNICAS DE DISEÑO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN EN EL MARCO DEL PMAA. 120) REALIZAR REVISIÓN DE LOS PROYECTOS HIDROSANITARIOS RECIBIDOS, DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DE AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE. 121) REALIZAR LOS DISEÑOS PROGRAMADOS, ACORDES A LAS NECESIDADES DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, DEFINIDOS POR LA EMPRESA	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA EXPANSIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	N/A		100%	100%	50%	50%	31/12/2015	100%	100%	50%	50%	10930170404	EPA ESP	134.187,00	108.750,00	81,04%	295149	Armenia	De manera permanente se realiza la aprobación y seguimiento de proyectos hidrosanitarios. Presupuesto Inicial 152.500 Adición: Deducción: Crédito: Contrarecurso: 18.313 Presupuesto Definitivo: 134.187	Subgerencia Técnica	
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS COMO OPORTUNIDAD DE VIDA		35) IMPLEMENTAR Y FORTALECER EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	DESARROLLO INSTITUCIONAL	123) PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS FORTALECIDO E IMPLEMENTADO	N/A	100%	100%	50%	50%	31/12/2015	100%	100%	50%	50%	10935110103	EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	295149	Armenia	A través del Personal de Planta vinculado a las actividades del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se ha asistido al Comité de Gestión Ambiental, se está atento a las convocatorias del Comité de Residuos Sólidos Municipal, se realiza acompañamiento y apoyo a las actividades interinstitucionales e institucionales de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Presupuesto Inicial 5.000 Adición: Deducción: Crédito: Contrarecurso: 5.000 Presupuesto Definitivo: 0	Subgerencia de Aseo
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS COMO OPORTUNIDAD DE VIDA		36) RECUPERAR LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO HISTÓRICO DEL SERVICIO DE ASEO.	DESARROLLO INSTITUCIONAL	124) RECUPERAR LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO HISTÓRICO DEL SERVICIO DE ASEO.	N/A	100%	100%	50%	50%	31/12/2015	100%	100%	50%	50%	Actividades de Gestión	EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	295149	Armenia	La subgerencia de Aseo realiza la recopilación la información relacionada con las variables clave de seguimiento y control a la operación del servicio de aseo.	Subgerencia de Aseo	
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS COMO OPORTUNIDAD DE VIDA		37) FORTALECER ORGANIZACIONALMENTE LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO.	DESARROLLO INSTITUCIONAL	125) DESARROLLAR LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL ÁREA COMERCIAL, ASOCIADAS A LA EXPLORACIÓN DEL MERCADO POTENCIAL DE EPA ESP PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y SU PERMANENTE EXPANSIÓN EN EL ÁREA DE OPERACIÓN DEL MISMO	N/A	100%	100%	50%	50%	31/12/2015	100%	100%	50%	50%	10935110301	EPA ESP	33.000.000	30.791.000	93,31%	376	Armenia	Actualmente EPA ESP, cuenta con un técnico quien realiza de vistas de exploración de mercado, georeferencia el predio con coordenadas de GPS, Registro de toda la información solicitada, Entrega de información en medio magnético, planos y fotos para el trabajo comercial. Presupuesto Inicial 33.000 Adición: Deducción: Crédito: Contrarecurso: Presupuesto Definitivo: 33.000	Subgerencia de Aseo	



MUNICIPIO DE ARMENIA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
 Unidad Ejecutora: Departamento Administrativo de Control Interno
 Período de corte: ENERO 1 AL JUNIO 30 DE 2015
 EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA - EPA
 Proceso: Dirección Estratégica - Actividad: Planificación Estratégica Institucional

Código: R-DP-P06-000
FECHA: 31/10/2014
Versión: 004
Página: 1 de 1

SECRETARÍA DEPARTAMENTO O ENTE DESCENTRALIZADO RESPONSABLE DE REPORTAR LA INFORMACIÓN: EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA - EPA			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
SEGUIMIENTO			Subprograma	Meta de Producto	Código SIPRM	Nombre del Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del proyecto programada para la vigencia	Línea base del indicador de producto de la meta del proyecto (31/12/2013)	Valor de la meta(s) del indicador del proyecto, programada para la vigencia	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte	% avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte	Meta de la actividad programada para la vigencia	Fecha de la Actividad	Línea base de la meta del indicador de la actividad (31/12/2013)	Valor de la meta del indicador de la actividad programado para la vigencia	Valor de la meta del indicador de la actividad a la fecha de corte	% avance de la meta del indicador de la actividad a la fecha de corte	Rubro Presupuestal	Fuente	Recursos asignados, en miles de pesos, en el momento presupuestal	Recursos ejecutados en miles de pesos, en el momento presupuestal	% ejecución presupuestal a la fecha de corte, por actividad	Población beneficiada con la actividad	Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad	Observaciones a la fecha del corte por actividad o total proyecto	Responsable
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS COMO OPORTUNIDAD DE VIDA	37) FORTALECER ORGANIZACIONALMENTE LA EMPRESA RESPONSABLE DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO.	DESARROLLO INSTITUCIONAL	125) DESARROLLAR LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL ÁREA COMERCIAL, ASOCIADAS A LA EXPLORACIÓN DEL MERCADO POTENCIAL DE EPA ASEO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y SU PERMANENTE EXPANSIÓN EN EL ÁREA DE OPERACIÓN DEL MISMO	N/A	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA	DESARROLLAR LAS ÁREAS DE GESTIÓN DE LA EMPRESA Y LOS SISTEMAS Y SUBSISTEMAS QUE SOPORTAN SU ESTRUCTURA.	100%	100%	50%	50%	Un (1) Informe Trimestral enviado a la gerencia sobre la administración y operación del servicio de Aseo para la toma de decisiones	31/12/2015	100%	1	0.50	50%	Actividades de Gestión	EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	295149	Armenia	Se elaboraron y presentaron los informes requeridos por la Gerencia en relación al servicio publico de Aseo.	Subgerencia de Aseo
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS COMO OPORTUNIDAD DE VIDA	37) FORTALECER ORGANIZACIONALMENTE LA EMPRESA RESPONSABLE DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO.	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES USUARIO - EMPRESA	125) DESARROLLAR LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DEL ÁREA COMERCIAL, ASOCIADAS A LA EXPLORACIÓN DEL MERCADO POTENCIAL DE EPA ASEO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y SU PERMANENTE EXPANSIÓN EN EL ÁREA DE OPERACIÓN DEL MISMO	N/A	FORTALECIMIENTO DEL ÁREA TÉCNICA Y OPERATIVA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO	DESARROLLAR LAS ÁREAS DE GESTIÓN DE LA EMPRESA Y LOS SISTEMAS Y SUBSISTEMAS QUE SOPORTAN SU ESTRUCTURA.	60%	100%	0%	0%	Adquisición de vehículos para el fortalecimiento del área técnica y operativa del servicio de aseo	31/12/2015	60%	1	0	0%	1093510306	EPA ESP	525.40200	-	0.00%	295149	Armenia	Se proyecta para el segundo semestre la comprar un (1) vehiculo tipo camión liviano y un (1) vehiculo tipo Van pasajeros	Subgerencia de Aseo
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS COMO OPORTUNIDAD DE VIDA	37) FORTALECER ORGANIZACIONALMENTE LA EMPRESA RESPONSABLE DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO.	FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES USUARIO - EMPRESA	126) REALIZAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA OPERACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA LA ATENCIÓN A PQRS Y ATENCIÓN A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ASEO	N/A	FORTALECIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO AL USUARIO PARA MEJORAR LA EFECTIVIDAD EN LA ATENCIÓN Y CORRECCIÓN DE LAS INCONFORMIDADES	DESARROLLAR LAS ÁREAS DE GESTIÓN DE LA EMPRESA Y LOS SISTEMAS Y SUBSISTEMAS QUE SOPORTAN SU ESTRUCTURA	100%	100%	50%	50%	Atención al 100% de las PQRS presentadas sobre el Manejo Integral de los Residuos Sólidos	31/12/2015	100%	100%	50%	50%	Actividades de Gestión	EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	295149	Armenia	Atención Peticiones, Quejas y Reclamos presentados por lo usuarios relacionados con el Manejo Integral de Residuos Sólidos	Subgerencia de Aseo
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS COMO OPORTUNIDAD DE VIDA	30) GARANTIZAR LA APROPIADA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS POR EL MUNICIPIO DE ARMENIA.	RECUPERACIÓN, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	127) REDESIGNAR EL CONTENIDO E INFORMACIÓN DEL MANUAL DEL USUARIO DEL SERVICIO DE ASEO, PARA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN POR PARTE DE EPA ESP	N/A	PROMOCIÓN DEL SERVICIO DE ASEO	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA	100%	100%	60%	60%	Desarrollar 20 jornadas trimestrales de promoción de las condiciones de operación del servicio de aseo, que sean concertadas con actores sociales, comunitarios y de interés, por parte de la Entidad, utilizando los medios pedagógicos y de socialización desarrollados por EPA ESP.	31/12/2015	100%	20	12	60%	10935120201	EPA ESP	22.000.00	14.875.00	67.61%	341	Armenia	Se realizó la promoción del servicio de aseo en distintas comunas con la participación de los miembros de JAC. Presupuesto Inicial: 22.000 Adición: 0 Dedución: Crédito: Contrarecibo: Presupuesto Definitivo: 22.000	Subgerencia de Aseo
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS COMO OPORTUNIDAD DE VIDA	30) GARANTIZAR LA APROPIADA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS POR EL MUNICIPIO DE ARMENIA.	RECUPERACIÓN, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	128) DESARROLLAR PROCESOS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN O SENSIBILIZACIÓN, DIRIGIDOS A FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS COMITÉS DE VIGILANCIA Y CONTROL SOCIAL Y DEMÁS LÍDERES COMUNITARIOS	N/A	FORTALECIMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS CIUDADANÍA	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA	100%	100%	25%	25%	Mantener actualizada la base de datos de los Actores de Comité de Vigilancia y Control Social y Vocales de Control del Municipio de Armenia. Realizar una (1) mesa de trabajo (trimestral) en conjunto con los vocales de control de servicios públicos para establecer actividades a ejecutar durante en cuanto al MIRS.	31/12/2015	100%	4	0%	0%	Actividades de Gestión	EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	295149	Armenia	Actualización de la Base de Datos de los veedores municipales	Subgerencia de Aseo
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS COMO OPORTUNIDAD DE VIDA	30) GARANTIZAR LA APROPIADA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS POR EL MUNICIPIO DE ARMENIA.	RECUPERACIÓN, APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	129) DESARROLLAR LAS ACCIONES DE MONITOREO, CIERRE Y USO FINAL PROYECTADAS PARA EL PARQUE DE LOS SUEÑOS REALIZAR BRIGADAS DE ASEO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE DE LOS SUEÑOS	N/A	CIERRE Y USO FINAL DE LOS SITIOS UTILIZADOS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL Y APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES -RSM DE ARMENIA	REALIZAR EL CIERRE DEL RELLENO DEL PARASÍO Y CONSTRUIR EL PARQUE DE LOS SUEÑOS COMO USO FINAL DEL SITIO	60%	100%	21%	21%	Realizar una (1) campaña socialización (Trimestral) en el entorno, para la preservación de las instalaciones del Parque de los Sueños. Realizar cinco (5 Anuales) labores de poda y corte de césped y limpieza de cuerdas en el Parque de los Sueños.	31/12/2015	60%	4	1	25%	10935130101	EPA ESP	55.000.00	-	0.00%	Comuna 8	Armenia	Se ha realizado una socialización a al comunidad aledaña al Parque de los sueños y Tres (3) jornadas de poda. Presupuesto Inicial: 75.000 Adición: 0 Dedución: Crédito: Contrarecibo: 20.000 Presupuesto Definitivo: 55.000	Subgerencia de Aseo
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS COMO OPORTUNIDAD DE VIDA	38) GARANTIZAR LA APROPIADA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS POR EL MUNICIPIO DE ARMENIA.	EDUCACIÓN PARA EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	130) REALIZAR UNA DISPOSICIÓN ADECUADA DE LOS RESIDUOS RECOLECTADOS, QUE NO SEAN OBJETO DE APROVECHAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, EN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	N/A	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	GENERAR LAS CONDICIONES PARA QUE SE GARANTICE LA APROPIADA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS POR EL MUNICIPIO DE ARMENIA	100%	100%	50%	50%	Disponer el 100% de los residuos recolectados en el municipio de Armenia en sitio de disposición final adecuado.	31/12/2015	100%	100%	50%	50%	Actividades de Gestión	EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	295149	Armenia	EPA ESP a realizado la disposición de los residuos recolectados en el municipio de Armenia en el Parque Ambiental Andabach, ubicada en el Municipio de Montenegro.	Subgerencia de Aseo
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS COMO OPORTUNIDAD DE VIDA	30) GARANTIZAR LA APROPIADA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS POR EL MUNICIPIO DE ARMENIA.	EDUCACIÓN PARA EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	131) CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PARA LA RECUPERACIÓN, APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES -RSM	N/A	FOMENTO DEL DESARROLLO EMPRESARIAL PARA LA RECUPERACIÓN, APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES -RSM	DEFINIR LAS DIRECTRICES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EMPRESARIALES PARA EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y EL FOMENTO DE LA CULTURA DE SEPARACIÓN Y RECLAJE EN LA FUENTE	100%	100%	25%	25%	Realizar una (1) actualización la base de datos de los recuperadores del Municipio de Armenia. Realizar una (1) capacitación dirigida a fortalecer las capacidades de los recuperadores del municipio de Armenia.	31/12/2015	100%	1.0	0.5	50%	10935130201	EPA ESP	15.000.00	14.329.00	96%	295149	Armenia	Actualmente se avanza en el diseño y aplicación de estrategias enfocadas al fomento empresarial para la recuperación, aprovechamiento y comercialización de Residuos Sólidos Municipales, las cuales involucran un trabajo coordinado con los recuperadores organizados e identificados por la EPA ESP. Presupuesto Inicial: 0 Adición: 0 Dedución: Crédito: 15.000 Contrarecibo: 0 Presupuesto Definitivo: 15.000	Subgerencia de Aseo
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS COMO OPORTUNIDAD DE VIDA	38) GARANTIZAR LA APROPIADA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS POR EL MUNICIPIO DE ARMENIA.	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	132) IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, ARTICULADOS AL PRAES, EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO	N/A	DESARROLLO DE RESPONSABILIDAD CIUDADANA FRENTE A LA MINIMIZACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES	REALIZAR UN PROCESO CONTINUO DE EDUCACIÓN FRENTE A LA RESPONSABILIDAD CIUDADANA EN EL MANEJO DE LOS RESIDUOS Y HACER REALIDAD EL PROPÓSITO DE HACER DE ARMENIA UNA CIUDAD LIMPIA	100%	100%	18%	18%	Desarrollar 50 jornadas de capacitación a las Instituciones educativas dirigidas al desarrollo de responsabilidades ciudadanas frente a la minimización de impactos ambientales.	31/12/2015	100%	50.00	9.00	18%	10935140101	EPA ESP	10.000.00	9.951.00	99.51%	150	Armenia	Se han realizado jornadas de capacitación en 9 Instituciones educativas. Presupuesto Inicial: 0 Adición: 0 Dedución: Crédito: 15.000 Contrarecibo: 0 Presupuesto Definitivo: 15.000	Subgerencia de Aseo
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS COMO OPORTUNIDAD DE VIDA	30) GARANTIZAR LA APROPIADA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS POR EL MUNICIPIO DE ARMENIA.	RESIDUOS ESPECIALES	133) REALIZAR JORNADAS DE CAPACITACIÓN A ACTORES COMUNITARIOS, DIRIGIDAS AL FOMENTO DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE, LA RECUPERACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	N/A	DESARROLLO DE RESPONSABILIDAD CIUDADANA FRENTE A LA RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	REALIZAR UN PROCESO CONTINUO DE EDUCACIÓN FRENTE A LA RESPONSABILIDAD CIUDADANA EN EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMESTICOS Y DE LAS VENTAS ECONÓMICAS, SOCIALES Y AMBIENTALES DEL ADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	100%	100%	50%	50%	Participar al 100% en las convocatorias por parte de la comunidad para capacitarlos en temas referentes al MIRS y Compendio Ambiental en el Municipio de Armenia.	31/12/2015	100%	100%	50%	50%	10935140102	EPA ESP	20.000.00	14.875.00	74.38%	295149	Armenia	EPA ESP, ha participado del 100% en las convocatorias realizadas por la comunidad para capacitarlos en temas referentes al MIRS y Compendio Ambiental en el Municipio de Armenia. Presupuesto Inicial: 20.000 Adición: 0 Dedución: Crédito: 0 Contrarecibo: 0 Presupuesto Definitivo: 20.000	Subgerencia de Aseo



MUNICIPIO DE ARMENIA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
 Unidad Ejecutora: Departamento Administrativo de Control Interno
 Período de corte: ENERO 1 A JUNIO 30, AÑO 2015
 EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA - EPA
 Proceso Directivo Estratégico - Actividad Planificación Estratégica Institucional

Código: R-DP-P06-000
 FECHA: 31/10/2014
 Versión: 004
 Página: 1 de 1

SECRETARÍA DEPARTAMENTO O ENTE DESCENTRALIZADO RESPONSABLE DE REPORTAR LA INFORMACIÓN: EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA - EPA

SEGUIMIENTO			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
			Subprograma	Meta de Producto	Código BPRM	Nombre del Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del proyecto programada para la vigencia	Línea base de producto del indicador de producto de la meta del proyecto (31/12/2013)	Valor de la meta(s) del indicador de producto programada para la vigencia	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte	% avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte	Meta de la actividad programada para la vigencia	Fecha de la Actividad	Línea base de la meta del indicador de la actividad programada para la vigencia (31/12/2013)	Valor de la meta del indicador de la actividad programado para la vigencia	Valor de la meta del indicador de la actividad a la fecha de corte	% avance de la meta del indicador de la actividad a la fecha de corte	Rubro Presupuestal	Fuente	Recursos asignados, en miles de pesos, en el momento presupuestal	Recursos ejecutados en miles de pesos en el momento presupuestal	% ejecución presupuestal a la fecha de corte, por actividad	Población beneficiada con la actividad	Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad	Observaciones a la fecha del corte por actividad o total proyecto	Responsable	
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS COMO OPORTUNIDAD DE VIDA	30) GARANTIZAR LA APROPIADA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS POR EL MUNICIPIO DE ARMENIA	RESIDUOS ESPECIALES	N/A	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA REALIZAR LA RECUPERACIÓN, RECIPIERACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE MANERA PRODUCTIVA CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD.	GENERAR CONOCIMIENTOS E IMPLEMENTAR TECNOLOGÍAS ADECUADAS AGRÍCOLAS CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS RESIDUOS QUE PERMITAN REALIZAR LA RECUPERACIÓN, RECIPIERACIÓN, APROVECHAMIENTO, TRATAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE MANERA PRODUCTIVA CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD.	100%	100%	0%	0%	Desarrollar una (1) acción de innovación, investigación y desarrollo tecnológico, que permitan la recuperación, aprovechamiento, tratamiento y comercialización de los residuos sólidos en el municipio.	31/12/2015	100%	1.00	0%	0%	Actividades de Gestión	EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	295149	Armenia	Se tiene proyectada para su cumplimiento en el segundo semestre del 2015.	Subgerencia de Asco		
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS COMO OPORTUNIDAD DE VIDA	35) LOGRAR LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS ESPECIALES Y ESCOMBROS	RESIDUOS ESPECIALES	N/A	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS	LOGRAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS ESPECIALES DEL MUNICIPIO DE ARMENIA	100%	100%	50%	50%	Participar en el 100% de las mesas de trabajo del Comité de Residuos Hospitalarios y peligrosos que sean convocadas por la Secretaría de Salud Departamental.	31/12/2015	100%	100%	50%	50%	Actividades de Gestión	EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	295149	Armenia	A través del Personal de Planta vinculado se esta atento a las convocatorias al Comité de Residuos Hospitalarios y peligrosos que sean realizadas por la Secretaría de Salud Departamental.	Subgerencia de Asco		
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS COMO OPORTUNIDAD DE VIDA	38) GARANTIZAR LA APROPIADA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS POR EL MUNICIPIO DE ARMENIA.	RESIDUOS ESPECIALES	N/A	MANEJO DE ESCOMBROS	LOGRAR EL ADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS ESPECIALES DEL MUNICIPIO DE ARMENIA.	100%	100%	70%	70%	Operación, mantenimiento y administración de los escombros en el lugar designado por el Municipio. Aplicar las medidas necesarias para garantizar el manejo adecuado de los escombros. Realizar un (1) informe Semestral el manejo de escombros.	31/12/2015	100%	100%	70%	70%	Actividades de Gestión	EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	295149	Armenia	buono cumplimiento al contrato Interadministrativo # 079 entre el Municipio de Armenia y Empresas Públicas de Armenia, para la Administración y Operación de la Escombrera La Guelia III (Enaj y dentro de las obligaciones establecidas, relacionamos las actividades realizadas: Para el Segundo trimestre de Abril a junio del 2015 se le hizo entrega oficial mediante acta fechada el 27 de Abril de Departamento Administrativo de Planeación luego de cumplir con los requerimientos de nóminas para que realicen el proyecto de adecuación deportiva proyectado. En este punto se recomienda dar por realizada la actividad en un 100%. Para el manejo de los escombros de la ciudad de Armenia, el Departamento Administrativo de Planeación mediante Resolución # 253 de 2014, otorgo Licencia para la Intervención y Ocupación del Espacio Público en la ciudad de Armenia, ubicado en el Barrio Ciudad Dorada, sector cancha de fútbol, actividad que se viene desarrollando desde el 22 de junio. Mediante Resolución # 175 de 2015 se dio otra licencia para intervención del espacio público ubicado en el barrio El Placer, sector cancha de fútbol, actividad que se viene desarrollando desde el 30 de abril y dando cumplimiento al manejo de plan ambiental presentado por Secretaría de Planeación a la CRQ. La Subgerencia Administrativa continua llevando un control diario, del cual se produce un consolidado mensual, que permite conocer la cantidad de m3 que ingresan de escombros en los sitios dispuestos por la Dirección de Planeación Municipal.	Subgerencia de Asco		
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	39) AVANZAR EN LA CONSOLIDACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN, EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y EL SISTEMA DE PLANEACIÓN DE LA EPA	GESTIÓN DE CALIDAD	N/A	SISTEMAS INTEGRADOS DE MODERNIZACIÓN DE LA CALIDAD	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO ESTRUCTURADO E IMPLEMENTADO	100%	100%	69%	69%	Desarrollar los procesos de capacitación que permitan el mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad. Obtener la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad después de ejecutada la auditoría de Seguimiento con IQNETEC. Avanzar en el proceso de Certificación en la Norma ISO 18001 - Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Avanzar en la implementación de la Norma NTC 180 14001.	31/12/2015	100%	100%	100%	100%	50%	50%	1093610101	EPA ESP	100,000,000	67,013,000	67.01%	295149	Armenia	Empresas Públicas de Armenia cuenta con Sistema de Gestión de Calidad Integrado, el cual se ha venido estructurado e implementado a través de las siguientes acciones: Auditoría de renovación a diez y ocho procesos certificados en las Normas NTC GP 1000:2009 y NTC ISO 9001:2008. -Avance en la etapa de implementación de la Norma ISO 18001 - Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, para el segundo trimestre del 2015, se establecieron los criterios para realización de la revisión por la Dirección del sistema de gestión en Seguridad y Salud conforme a la norma técnica NTC 18001, la cual se realizó el día 22 de junio. Mediante Resolución # 175 de 2015 se dio otra licencia para intervención del espacio público ubicado en el barrio El Placer, sector cancha de fútbol, actividad que se viene desarrollando desde el 30 de abril y dando cumplimiento al manejo de plan ambiental presentado por Secretaría de Planeación a la CRQ. -Avance en el proceso de documentación en la Norma NTC 180 14001 en un 62.90%. Presupuesto Inicial: 20.000 Adición: 0 Deducción: 0 Crédito: 0 Contracredito: 0	Subgerencia de Administrativa Planeación Corporativa
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	39) AVANZAR EN LA CONSOLIDACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN, EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y EL SISTEMA DE PLANEACIÓN DE LA EPA	GESTIÓN DE CALIDAD	N/A	ACREDITACIÓN LABORATORIO CALIDAD DE AGUA	LABORATORIO DE ENSAYO DE CALIDAD DE AGUA ACREDITADO	74%	100%	0%	0%	Desarrollar una (1) pre auditoría para acreditación en NTC ISO / IEC 17025 de 2005. Presentación de la documentación requerida por la ONAC para la Acreditación.	31/12/2015	0	1	0	0	0	1093610102	EPA ESP	45,000,000	13,579,000	30.18%	295149	Armenia	Se realizó la revisión de la documentación implementada. Se suscribió Estudio Previa para actividades de implementación de la Norma NTC ISO/IEC 17025 - Validación de Parámetros - Determinación de Incertidumbre - Acogimiento Metrológico y Capacitación del Personal. Presupuesto Inicial: 60.000 Adición: 0 Deducción: 0 Crédito: 0 Contracredito: 15.000 Presupuesto Definitivo: 45.000	Subgerencia Técnica	
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	39) AVANZAR EN LA CONSOLIDACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN, EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y EL SISTEMA DE PLANEACIÓN DE LA EPA	GESTIÓN DE CALIDAD	N/A	LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE MEDIDORES	LABORATORIOS DE CALIBRACION DE MEDIDORES ACREDITADOS	100%	100%	41%	41%	Garantizar el mantenimiento y mejoramiento del sistema implementado y acreditado. Cumplir en un 100% con el Plan de Calibración 2015. Cumplir en un 100% con el Plan de mantenimiento 2015.	31/12/2015	100%	100%	22%	22%	50%	50%	1093610103	EPA ESP	40,000,000	8,770,000	21.93%	295149	Armenia	Se ejecutó auditoría de seguimiento con una No Conformidad detectada a la cual se le completó y envió tratamiento para revisión y aprobación del ONAC. Pendiente la ejecución de auditoría interna contratada y la inscripción en el ensayo de aptitud. Se realizó la calibración de los patrones de volumen del Laboratorio Se reprograma la ejecución de calibraciones en temperatura y presión para los instrumentos de respaldo sin afectar el aseguramiento metrológico del proceso. Presupuesto Inicial: 40.000 Adición: 0 Deducción: 0 Crédito: 0 Contracredito: 0 Presupuesto Definitivo: 40.000	Subgerencia Técnica
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	39) AVANZAR EN LA CONSOLIDACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN, EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y EL SISTEMA DE PLANEACIÓN DE LA EPA	GESTIÓN DE CALIDAD	N/A	IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO ACTUALIZADO	100%	100%	50%	50%	Avanzar en la consolidación del Sistema de Control Interno.	31/12/2015	100%	1	0.50	50%	Actividades de Gestión	EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	295149	Armenia	Empresas Públicas de Armenia E.S.P., a través de la Dirección de Planeación Corporativa y realizado la consolidación del Eje Troncal de información y comunicación de acuerdo al MCCI 943 de 2014, Ley 1712 de 2015 "Transparencia Pública" y Ley 962 de 2011 en lo que respecta al comité de edición y comunicación, con el fin de reflejar para EPA ESP, una información clara, precisa, concisa, consolidada e integral, que le permita al cliente externo e interno, conocer como se encuentra la empresa desde los aspectos técnicos, financieros y jurídicos. Adicional a lo expuesto, se avanza en la depuración del proceso de comunicación, conjuntamente con la ESAP. Lo anterior, bajo los lineamientos de la Ley 1474 de 2014. Por otra parte, Programación de Auditorías internas por parte de la Dirección de Control Gestión para la Evaluación y Seguimiento a cada uno de los procesos, donde se revisan Mapas de Riesgo y Controles, se valoriza el riesgo y se plantean recomendaciones al respecto, los resultados de la auditoría se comunican a la Gerencia. Adicional a lo anterior, Control Gestión realiza actividades para la promoción y el fomento de la cultura del anticorrupción.	Planeación Corporativa		



MUNICIPIO DE ARMENIA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
 Unidad Ejecutora: Departamento Administrativo de Control Interno
 Período de corte: ENERO 1 A JUNIO 30 AÑO 2015
 EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA - EPA
 Proceso: Planeamiento Estratégico - Actividades Planificación Estratégica Institucional

Código: R-DP-PDE-060
 FECHA: 31/10/2014
 Versión: 004
 Página: 1 de 1

SECRETARÍA DEPARTAMENTO O ENTE DESCENTRALIZADO RESPONSABLE DE REPORTAR LA INFORMACIÓN: EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA - EPA

SEGUIMIENTO				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25											
Subprograma				Meta de Producto	Código BPPM	Nombre del Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del proyecto programada para la vigencia	Línea base del indicador de producto de la meta del proyecto (31/12/2013)	Valor de la meta(s) del indicador del proyecto programado para la vigencia	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte	% avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte	Meta de la actividad programada para la vigencia	Fecha de la Actividad	Línea base del indicador de la actividad programado para la vigencia (31/12/2013)	Valor de la meta del indicador de la actividad programado para la vigencia	Valor de la meta del indicador de la actividad a la fecha de corte	% avance de la meta del indicador de la actividad a la fecha de corte	Rubro Presupuestal	Fuente	Recursos asignados, en miles de pesos, en el momento presupuestal	Recursos ejecutados en miles de pesos en el momento presupuestal	% ejecución presupuestal a la fecha de corte, por actividad	Población beneficiada con la actividad	Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad	Observaciones a la fecha del corte por actividad o total proyecto	Responsable								
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA/ 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	39) AVANZAR EN LA CONSOLIDACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN, EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y EL SISTEMA DE PLANEACIÓN DE LA EPA	GESTIÓN DE CALIDAD	N/A	CONSOLIDACIÓN SISTEMA DE PLANEACIÓN EPA	PROCESO DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL FORTALECIDO.	AVANZAR EN LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN CORPORATIVA DE EPA	100%	100%	50%	50%	Un (1) informe anual sobre las acciones desarrolladas para la consolidación de un sistema de Planeación Corporativa.	31/12/2015	100%	1.00	0.50	50%	Actividades de Gestión	EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	295149	Armenia	Para fortalecer el Proceso de planificación integral se ha realizado a través de la Dirección de Planeación acciones como: Consolidación y seguimiento al Plan de Acción, informes de gestión y demás documentos relacionados con el sistema de planificación de la empresa. Normalización de nuevos formatos que permitan mejorar la calidad de los procesos de EPA ESP. Ejecución de acciones encaminadas al cumplimiento de la plataforma estratégica de la empresa. Revisión por la Dirección realizada durante el primer trimestre de 2015. Además Auditorías Internas realizadas a los Laboratorios ... por ...cuyos resultados dentro del cronograma de planificación para ejecutarse 30de Julio 2015	Planeación Corporativa								
									140) AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN A LA RECONVERSIÓN INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA Y PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PROPIAS Y PLANES PILOTO	141) AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y DE FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA ENTIDAD	142) AVANZAR EN EL DESARROLLO DE RESPONSABILIDADES FRENTE A LA MINIMIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES	143) AVANZAR EN EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN	144) DOTAR A EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA DE LAS HERRAMIENTAS DE APOYO FÍSICO QUE LE PERMITAN MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y TENER EN OPERATIVIDAD LA PLATAFORMA INFORMÁTICA	N/A	PROMOCIÓN A LA RECONVERSIÓN INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA	INICIATIVAS ORIENTADAS A LA RECONVERSIÓN INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA EN LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS, PROMOVIDAS	AVANZAR EN LA PROMOCIÓN A LA RECONVERSIÓN INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA	100%	100%	50%	Un (1) informe anual sobre las acciones desarrolladas para la promoción a la reconversión industrial y tecnológica.	31/12/2015	100%	1.00	0.50	50%	Actividades de Gestión	EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	295149	Armenia	Mantenimiento de aplicativo para la distribución, seguimiento y control de los documentos Internos y Gestión de Calidad implementando la Política Cro Paper. Operación del Comité de Gobierno en Línea y Anti trámite. Formulación del Plan de Acción de Gobierno en Línea Para la formulación y adopción de la Política Editorial, según los lineamientos de Gobierno en Línea 2015	Subgerencia de Administrativa
									140) AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN A LA RECONVERSIÓN INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA Y PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PROPIAS Y PLANES PILOTO	141) AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y DE FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA ENTIDAD	142) AVANZAR EN EL DESARROLLO DE RESPONSABILIDADES FRENTE A LA MINIMIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES	143) AVANZAR EN EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN	144) DOTAR A EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA DE LAS HERRAMIENTAS DE APOYO FÍSICO QUE LE PERMITAN MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y TENER EN OPERATIVIDAD LA PLATAFORMA INFORMÁTICA	N/A	IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PROPIAS Y PLANES PILOTO	TECNOLOGÍAS PROPIAS Y PLANES PILOTO QUE PERMITAN DESARROLLAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO O INNOVACIÓN EN LA PRESTACIÓN Y USO EFICIENTE DE LOS SERVICIOS OPERADOS, IMPLEMENTADAS	AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PROPIAS Y PLANES PILOTO	100%	100%	50%	Un (1) Informe anual de identificación de las inversiones o acciones que sean requeridas para la implementación de tecnologías propias y planes piloto.	31/12/2015	100%	1.00	0.50	50%	Actividades de Gestión	EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	295149	Armenia	Ejecución de acciones de formación al comité de gobierno en línea para la formulación y adopción de la Política Editorial, según los lineamientos de Gobierno en Línea Actividades tendientes a consolidar el Datacenter principal de EPA en Nivel II del estándar TIA 942 S. Apoyar a la Subgerencia Administrativa en la selección de productos y toma de decisiones sobre adquisiciones o remplazo de elementos para la plataforma TIC de EPA ESP	Subgerencia de Administrativa
									140) AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN A LA RECONVERSIÓN INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA Y PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PROPIAS Y PLANES PILOTO	141) AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y DE FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA ENTIDAD	142) AVANZAR EN EL DESARROLLO DE RESPONSABILIDADES FRENTE A LA MINIMIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES	143) AVANZAR EN EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN	144) DOTAR A EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA DE LAS HERRAMIENTAS DE APOYO FÍSICO QUE LE PERMITAN MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y TENER EN OPERATIVIDAD LA PLATAFORMA INFORMÁTICA	N/A	ACOMPAÑAMIENTO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	NÚMERO DE ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS GESTIONES Y ACTIVIDADES QUE HAYEN DE SU DINÁMICA SOCIAL, DESARROLLEN LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS, FRENTE A LAS CUALES SEA SOLICITADA LA PRESENCIA INSTITUCIONAL.	AVANZAR EN EL DISEÑO Y APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA POR PARTE DE EPA	100%	100%	50%	Propiciar espacios interinstitucionales que permitan orientar y sistematizar las actuaciones de la entidad hacia el acompañamiento y participación comunitaria en las 10 comunas de la ciudad de Armenia.	31/12/2015	100%	100%	50%	50%	10936120301	EPA ESP	5,000.00	-	0.00%	295149	Armenia	Participación en actividades interinstitucionales como: Tesis Porden, Tardes con la Alcaldesa, Plan de Desarrollo Comunal, Armenia Solidaria, Rendición de cuentas Comunales. Asistencia a encuentros comunitarios y jornadas especiales realizadas en las comunas de la ciudad de Armenia. Presupuesto Inicial 5.000 Adición: Crédito: Contratado: Presupuesto Definitivo 5.000	Asistente de Gerencia- Gestión Social
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA/ 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	43) FORTALECER LA IMAGEN CORPORATIVA	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS PARA LA COMPETITIVIDAD	N/A	FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA	AVANCE DEL PLAN DE MEDIOS INSTITUCIONAL.	AVANZAR EN EL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA ENTIDAD	100%	100%	50%	50%	Aplicar 100% las actividades del Plan de medios Institucional.	31/12/2015	100%	100%	50%	50%	10936120401	EPA ESP	121,648.00	40,847.00	33.58%	295149	Armenia	Cumplimiento del Plan de Medios a través de la ejecución de las siguientes actividades: Boletines de Prensa, Informe de novedades, Publicaciones en la Intranet, divulgación de campañas mediáticas, Comunicados de prensa difundidos en medios de comunicación local, publicaciones en pagina web, redes sociales y correo electrónico, boletín institucional, archivos fotográficos, cutas grabadas, artes publicitarias, entre otras estrategias de comunicación desarrolladas. Asistencia a encuentros comunitarios y jornadas especiales en las comunas de la ciudad de Armenia, para socializar y sensibilizar en Uso eficiente y Ahorro del Agua, Manejo de vertimientos, Manejo de Residuos Sólidos y promoción de las condiciones de la prestación de los Servicios públicos operados por EPA ESP, a través del programa "Héroes Ambientales", además de la divulgación de las Actuaciones de EPA ESP en cumplimiento de sus obligaciones como operador de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo y presentación de los resultados obtenidos por EPA ESP en cumplimiento a los compromisos establecidos en el Plan de Desarrollo Comunal. Presupuesto Inicial 104.000 Adición: Deducción: Crédito: 17.648 Contratado: Presupuesto Definitivo 121.648	Asistente de Gerencia								
									50%	50%																									
									50%	50%																									




MUNICIPIO DE ARMENIA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
 Unidad Ejecutora: Departamento Administrativo de Control Interno
 Período de corte: ENERO 1 A JUNIO 30 AÑO 2015
 EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA - EPA
 Proceso Directivo Estratégico - Actividad Planificación Estratégica Institucional

Código: R-DP-PDE-060
FECHA: 31/10/2014
Versión: 004
Página: 1 de 1

SECRETARÍA DEPARTAMENTO O ENTE DESCENTRALIZADO RESPONSABLE DE REPORTAR LA INFORMACIÓN: EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA - EPA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
SEGUIMIENTO	Subprograma	Meta de Producto	Código BPRM	Nombre del Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del proyecto programada para la vigencia	Línea base del indicador de producto de la meta del proyecto (31/12/2013)	Valor de la meta(s) del indicador de producto programado para la vigencia	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte	% avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte	Meta de la actividad programada para la vigencia	Fecha de la Actividad	Línea base del indicador de la actividad programado para la vigencia (31/12/2013)	Valor de la meta del indicador de la actividad a la fecha de corte	Valor de la meta del indicador de la actividad a la fecha de corte	% avance de la meta del indicador de la actividad a la fecha de corte	Rubro Presupuestal	Fuente	Recursos asignados, en miles de pesos, en el momento presupuestal	Recursos ejecutados en miles de pesos en el momento presupuestal	% ejecución presupuestal a la fecha de corte, por actividad	Población beneficiada con la actividad	Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad	Observaciones a la fecha del corte por actividad o total proyecto	Responsable
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	45	FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS PARA LA COMPETITIVIDAD	140) AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN A LA RECONVERSIÓN INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA Y PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PROPIAS Y PLANES PILOTO 141) AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y DE FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA ENTIDAD 142) AVANZAR EN EL DESARROLLO DE RESPONSABILIDADES FRENTE A LA MINIMIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 143) AVANZAR EN EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN 144) DOTAR A EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA DE LAS HERRAMIENTAS DE APOYO FÍSICO QUE LE PERMITAN MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y TENER EN OPERATIVIDAD LA PLATAFORMA INFORMÁTICA	N/A	DESARROLLO DE RESPONSABILIDAD FRENTE A LA MINIMIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES	CAMPAÑAS Y ACCIONES PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y AUTONOMÍA DE LOS ENTES DE PARTICIPACIÓN Y VIGILANCIA COMUNITARIA.	ARTICULAR A LOS CIUDADANOS EN LA GESTIÓN DE LA EPA ESP	100%	100%	0%	0%	0%	0%	10936120501	EPA ESP	5,000.00	-	0.00%	295149	Armenia	Se tiene previsto para el segundo semestre el cumplimiento de la meta. Presupuesto Inicial 5.000 Adición: Deucción: Crédito: Contrareddito: Presupuesto Definitivo 5.000	Planificación Corporativa
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	45	FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS PARA LA COMPETITIVIDAD	140) AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN A LA RECONVERSIÓN INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA Y PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PROPIAS Y PLANES PILOTO 141) AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y DE FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA ENTIDAD 142) AVANZAR EN EL DESARROLLO DE RESPONSABILIDADES FRENTE A LA MINIMIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 143) AVANZAR EN EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN 144) DOTAR A EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA DE LAS HERRAMIENTAS DE APOYO FÍSICO QUE LE PERMITAN MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y TENER EN OPERATIVIDAD LA PLATAFORMA INFORMÁTICA	N/A	FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN	CAMPAÑAS Y ACCIONES PARA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y AUTONOMÍA DE LOS ENTES DE PARTICIPACIÓN Y VIGILANCIA COMUNITARIA.	ARTICULAR A LOS CIUDADANOS EN LA GESTIÓN DE LA EPA ESP	100%	100%	50%	50%	50%	50%	Actividades de Gestión	EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	295149	Armenia	Durante el primer semestre 2015, se realizaron actividades de sensibilización a la comunidad sobre su corresponsabilidad entre usuarios - empresa frente a la prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, con el fin de mejorar el nivel de satisfacción y participación efectiva de la ciudadanía en la gestión de los servicios públicos domiciliarios. Adicional a lo anterior, EPA E.S.P., promueve la participación ciudadana en la gestión de los servicios públicos, a partir de la consolidación y presentación de los informes de gestión (Concepto Territorial de Planeación, Concepto Municipal) y rendición de cuentas públicas a la comunidad a través de la Audiencia Conjunta con la Administración Municipal. La divulgación de la información relacionada con la prestación de servicios de EPA E.S.P., a través de los canales de comunicación establecidos por la empresa, respuesta a las solicitudes de información presentadas por la comunidad y el Seguimiento al cumplimiento de los compromisos de Empresas Públicas de Armenia contenidos en el Plan de Desarrollo Comunal, entre otros.	Asistente de Gerencia Social
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	46	MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y MANTENER EN OPERACIÓN LA PLATAFORMA INFORMÁTICA.	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS PARA LA COMPETITIVIDAD	140) AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN A LA RECONVERSIÓN INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA Y PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PROPIAS Y PLANES PILOTO 141) AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y DE FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA ENTIDAD 142) AVANZAR EN EL DESARROLLO DE RESPONSABILIDADES FRENTE A LA MINIMIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 143) AVANZAR EN EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN 144) DOTAR A EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA DE LAS HERRAMIENTAS DE APOYO FÍSICO QUE LE PERMITAN MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y TENER EN OPERATIVIDAD LA PLATAFORMA INFORMÁTICA	N/A	ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES LOCALITIVAS	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADQUIRIDOS Y EN FUNCIONAMIENTO	DOTAR A EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA DE LAS HERRAMIENTAS DE APOYO FÍSICO QUE LE PERMITAN MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y TENER EN OPERATIVIDAD LA PLATAFORMA INFORMÁTICA	100%	100%	50%	50%	50%	50%	10936120701	EPA ESP	364,199.00	5,763.00	2%	400	Armenia	Durante el primer semestre se avanza en el desarrollo de los procesos contractuales de: Compra e instalación de un archivo rotante con el fin de organizar en él, las hojas de vida de jubilados, personal activo, retirado, causas puestas y sustos de las Empresas Públicas de Armenia E.S.P. Adecuación Eléctrica y de datos de las dependencias de recado y comercial, primer piso acondicionador el Sistema principal de las UPS para la suplencia de los circuitos vitales de los pisos 5 y 6 atendiendo la configuración redundante, igual optimizar el circuito eléctrico de la maquinaria de la Planta de Tratamiento, fase I como el acondicionamiento de la iluminación exterior de las sedes de Gerentes y Planta de Tratamiento cumplimiento con la normatividad de Rete y Retlag en las instalaciones eléctricas. Compra e instalación de tres equipos de aire acondicionado tipo cassette, invertir, de 5 toneladas de refrigeración cada uno para el área de recado de EPA y comercial, tres equipos de aire acondicionado, tipo mini split, invertir, de 18.000 BTU/h uno para Dirección Jurídica y dos para Subgerencia Técnica. Un equipo de aire acondicionado, tipo mini split, invertir, de 24 BTU/h Gerencia General. Presupuesto Inicial Adición: 316,572 Deucción: Crédito: 47,627 Contrareddito: Presupuesto Definitivo: 364,199	Subgerencia Administrativa
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	46	MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y MANTENER EN OPERACIÓN LA PLATAFORMA INFORMÁTICA.	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS PARA LA COMPETITIVIDAD	140) AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN A LA RECONVERSIÓN INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA Y PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PROPIAS Y PLANES PILOTO 141) AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y DE FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA ENTIDAD 142) AVANZAR EN EL DESARROLLO DE RESPONSABILIDADES FRENTE A LA MINIMIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 143) AVANZAR EN EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN 144) DOTAR A EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA DE LAS HERRAMIENTAS DE APOYO FÍSICO QUE LE PERMITAN MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y TENER EN OPERATIVIDAD LA PLATAFORMA INFORMÁTICA	N/A	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE LOS SERVICIOS	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ADQUIRIDOS Y EN FUNCIONAMIENTO	DOTAR A EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA DE LAS HERRAMIENTAS DE APOYO FÍSICO QUE LE PERMITAN MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y TENER EN OPERATIVIDAD LA PLATAFORMA INFORMÁTICA	100%	100%	93%	93%	93%	93%	10936120702	EPA ESP	83,335.00	77,500.00	93%	400	Armenia	Adquisición de un (1) vehículo para el desarrollo de actividades de representación y desplazamiento inherentes al cargo de Gerencia General. Presupuesto Inicial Adición: Deucción: Crédito: 83,335 Contrareddito: Presupuesto Definitivo: 83,335	Subgerencia Administrativa
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	47	IMPLEMENTAR, MEJORAR Y MANTENER EN OPERACIÓN EL SISTEMA DE INDICADORES, EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.	FORTALECIMIENTO DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	140) AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN A LA RECONVERSIÓN INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA Y PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PROPIAS Y PLANES PILOTO 141) AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y DE FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA ENTIDAD 142) AVANZAR EN EL DESARROLLO DE RESPONSABILIDADES FRENTE A LA MINIMIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 143) AVANZAR EN EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN	N/A	SISTEMA DE INDICADORES, EVALUACIÓN Y MONITOREO EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	ACCIONES PARA IMPLEMENTAR, MEJORAR Y MANTENER EN OPERACIÓN EL SISTEMA DE INDICADORES, EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.	AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INDICADORES, EVALUACIÓN Y MONITOREO EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, DTL PARA LA TOMA DE DECISIONES Y EVALUACIÓN DE POSICIÓN DENTRO DEL SECTOR.	100%	100%	50%	50%	50%	50%	Actividades de Gestión	EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	295149	Armenia	La Dirección de Planeación Corporativa realiza consolidación y monitoreo periódico de los indicadores determinados por los procesos y los scallos de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución CRA 315 de 2005.	Planificación Corporativa




MUNICIPIO DE ARMENIA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
 Unidad Ejecutora: Departamento Administrativo de Control Interno
 Período de corte: ENERO 1 al JUNIO 30 del 2015
 EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA - EPA
 Proceso: Desarrollo Estratégico - Actividad: Planificación Estratégica Institucional

Código: R-DP-PDE-000
FECHA: 31/10/2014
Versión: 004
Página: 1 de 1

SECRETARÍA DEPARTAMENTO O ENTE DESCENTRALIZADO RESPONSABLE DE REPORTAR LA INFORMACIÓN: EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA - EPA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
SEGUIMIENTO	Subprograma	Meta de Producto	Código BPPM	Nombre del Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del proyecto programada para la vigencia	Línea base del indicador de producto de la meta del proyecto (31/12/2013)	Valor de la meta(s) del indicador del proyecto programada para la vigencia	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte	% avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte	Meta de la actividad programada para la vigencia	Fecha de la Actividad	Línea base de la meta del indicador de la actividad programada para la vigencia (31/12/2013)	Valor de la meta del indicador de la actividad programada para la vigencia	Valor de la meta del indicador de la actividad a la fecha de corte	% avance de la meta del indicador de la actividad a la fecha de corte	Rubro Presupuestal	Fuente	Recursos asignados, en miles de pesos, en el momento presupuestal	Recursos ejecutados en miles de pesos en el momento presupuestal	% ejecución presupuestal a la fecha de corte, por actividad	Población beneficiada con la actividad	Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad	Observaciones a la fecha del corte por actividad o total proyecto	Responsable	
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA/ 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	48) BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DE EPA ESP FORTALECIDO.		BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	FORTALECER EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA		100%	100%	50%	50%	Mantener en un 100% la operación el Banco de Programas y Proyectos de Inversión de EPA ESP.	31/12/2015		100%	100%	50%	50%	10936130201	EPA ESP	42,000.00	29,750.00	70.83%	400	Armenia	* Operación en un 100% de Banco de Programas y Proyectos de Inversión de EPA ESP. * Acompañamiento a los diferentes unidades organizativas de la Entidad en el proceso de formulación y seguimiento a proyectos de inversión. * Elaboración del 100% de los informes relacionados con los proyectos de inversión Presupuesto Inicial 42.000 Adición: Deducción: Crédito: Contratado: Presupuesto Definitivo: 42.000	Planeación Corporativa
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA/ 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	49) IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL.		SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL SIGER	AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INDICADORES, EVALUACIÓN Y MONITOREO EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, UTILIZAR LA TOMA DE DECISIONES Y EVALUACIÓN DE POSICIÓN DENTRO DEL SECTOR.		100%	100%	50%	50%	Implementar, mejorar y mantener en operación el Sistema de Indicadores, Evaluación y Monitoreo de la gestión en Agua Potable y Saneamiento.	31/12/2015		100%	100%	50%	50%	Actividades de Gestión	EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	295149	Armenia	La Dirección de Planeación Corporativa realiza consolidación y monitoreo periódica de los indicadores determinados por los procesos y lo socializa de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución CRA 315 de 2005.	Planeación Corporativa
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA/ 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	50) MODERNIZACIÓN Y SOPORTE DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES		ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE	GESTIONAR LOS RECURSOS REQUERIDOS PARA MANTENER EN OPERACIÓN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD.		100%	100%	50%	50%	Mantener en operación la plataforma tecnológica y de comunicaciones de EPAEPS. Implementar los procesos y procedimientos de las Tics aplicables a EPAESP.	31/12/2015		100%	100%	50%	50%	10936130401	EPA ESP	2,289,170.00	61,782.00	2.70%	295149	Armenia	Para mantener en operación la plataforma tecnológica se vienen desarrollando actividades como: Continuidad en el alineamiento de los servidores de la empresa, continuidad a la adquisición del nuevo software integrado Comercial y Financiero y La contratación del mantenimiento de equipos de cómputo de la entidad. La implementación del aplicativo "Intraven" ha permitido disminuir los tiempos en el despacho de correspondencia interna, además de fomentar la cultura de cero papel. Se suministraron dos computadores y dos escáner que permiten el desempeño eficiente del personal y de las actividades como tal para el manejo de correspondencia. Implementación y puesta en marcha de seguridad perimetral webbox, que se tiene desde el exterior hacia la red local de EPA ESP. Dentro de las actividades de la implementación de los procesos y procedimientos de la TICS, se elaboró un cuadro comparativo entre los Decretos 2693 de 2012 y el 2573 del 2014 donde se establece el comparativo aplicable al Plan de Acción basado en el manual 3.1, al igual que contar con la Política Editorial de la entidad, se adelantó la revisión y actualización del Plan de Contingencia para la TICS, se realizaron actividades tendientes a consolidar el Datacenter principal de la EPA en el nivel II del estándar TIA942. Presupuesto Inicial: 95,000 Adición: 110,000 Deducción: Crédito: 190,000 Contratado: Presupuesto Definitivo: 395,000	Subgerencia Administrativa
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA/ 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	50) MODERNIZACIÓN Y SOPORTE DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES		REHABILITACIÓN Y SOPORTE DE RECURSOS INFORMÁTICOS	GESTIONAR LOS RECURSOS REQUERIDOS PARA MANTENER EN OPERACIÓN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD.		100%	100%	50%	50%	Realizar acciones tendientes a la eficiente operación de la Plataforma tecnológica y los sistemas de información de la Entidad.	31/12/2015		100%	100%	50%	50%	10936130402	EPA ESP	266,589.00	181,987.00	67.90%	400	Armenia	Se viene dando continuidad a varias acciones tendientes a que la plataforma tecnológica de la empresa responda a las necesidades de la entidad y de los usuarios, así: 1. Acomodamiento de espacio en disco duro del Datacenter para las solicitudes de mesa de ayuda. 2. Se dio contingencia al SGI de la entidad en caso de un fallo tecnológico y/o energético. 3. Mantenimiento de la base de datos del sistema comercial en Oracle 10g para garantizar un óptimo desempeño de la aplicación. Se dio continuidad al procedimiento para mantener el espacio de copia de seguridad entre servidores. 5. Se desarrolló un aplicativo para el manejo automático de los consecutivos de contratos en el área jurídica. 6. Se viene desarrollando el mantenimiento físico de los servidores para tenerlo en óptimas condiciones. Presupuesto Inicial 505,000 Adición: Deducción: Crédito: Contratado: 238.411 Presupuesto Definitivo: 266.589	Subgerencia Administrativa
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1 ARMENIA COMPETITIVA/ 1.7. ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA	50) MODERNIZACIÓN Y SOPORTE DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES		REHABILITACIÓN Y SOPORTE DE RECURSOS INFORMÁTICOS	GESTIONAR LOS RECURSOS REQUERIDOS PARA MANTENER EN OPERACIÓN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD.		100%	100%	0%	0%	Realizar una (1) Actualización del Censo de Usuarios y Normalización de la Base de Datos	31/12/2015	1	1	0	0%	10936130501	EPA ESP	150,000.00	-	0.00%	30,000	Armenia	Presupuesto Inicial Adición: Deducción: Crédito: 150,000 Contratado: Presupuesto Definitivo: 150,000	Subgerencia Administrativa	



MUNICIPIO DE ARMENIA
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
 Unidad Ejecutora: Departamento Administrativo de Control Interno
 Período de corte: ENERO 1 A JUNIO 30
 EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA - EPA
 Proceso: Planeación Estratégica - Actividad: Planificación Estratégica Institucional

Código: R-EP-PDE-000
 FECHA: 31/10/2014
 Versión: 004
 Página: 1 de 1

SECRETARÍA DEPARTAMENTO O ENTE DESCENTRALIZADO RESPONSABLE DE REPORTAR LA INFORMACIÓN: EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA - EPA

SEGUIMIENTO		Subprograma	Meta de Producto	Código BPRM	Nombre del Proyecto	Objetivo del Proyecto	Meta del proyecto programada para la vigencia	Línea base del indicador de producto de la meta del proyecto (31/12/2013)	Valor de la meta(s) del indicador del proyecto programado para la vigencia	Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte	% avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte	Meta de la actividad programada para la vigencia	Fecha de la Actividad	Línea base de la meta del indicador de la actividad programado para la vigencia (31/12/2013)	Valor de la meta del indicador de la actividad programado para la vigencia	Valor de la meta del indicador de la actividad a la fecha de corte	% avance de la meta del indicador de la actividad a la fecha de corte	Rubro Presupuestal	Fuente	Recursos asignados, en miles de pesos, en el momento presupuestal	Recursos ejecutados en miles de pesos en el momento presupuestal	% ejecución presupuestal a la fecha de corte, por actividad	Población beneficiada con la actividad	Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad	Observaciones a la fecha del corte por actividad o total proyecto	Responsable
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1.7. ARMENIA COMPETITIVA/ SERVICIOS PARA LA VIDA	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	51) DOTAR A EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA DE LAS HERRAMIENTAS DE DESARROLLO HUMANO QUE LE PERMITAN MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.		DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS LABORALES	NÚMERO DE CAPACITACIONES O CAMPAÑAS CON EL PERSONAL INTERNO	DESARROLLAR Y FORTALECER LAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA EPA ESP PARA EL ÓPTIMO DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	100%	100%	50%	50%	Desarrollar acciones tendientes a la fortalecimiento de las competencias laborales de los funcionarios de la empresa.	31/12/2015	100%	100%	50%	50%	Actividades de Gestión	EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	30	Armenia	Se realizaron capacitación en la norma 2802011190 que hace referencia a practicas de Seguridad y Salud en el trabajo, obteniendo que 30 funcionarios capacitados	Subgerencia Administrativa
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1.7. ARMENIA COMPETITIVA/ SERVICIOS PARA LA VIDA	MAS NEGOCIOS... MÁS OPORTUNIDADES	53) MEJORAR LOS PROCESOS DE VIGILANCIA, INTERVENTORÍA, SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO O CONTROL A LOS SERVICIOS O COMPONENTES DE SERVICIOS ENTREGADOS POR EPA ESP Y A LAS INVERSIONES REALIZADAS EN OTROS NEGOCIOS.		FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE VIGILANCIA, INTERVENTORÍA, SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO O CONTROL A OPERADORES DE SERVICIOS E INVERSIONES	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON INTERVENTORÍA, DESARROLLADA DE ACUERDO CON LAS COMPETENCIAS QUE SEAN ASIGNADAS O CONTRATADAS CON EPA ESP, POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ARMENIA.	MEJORAR LOS PROCESOS DE PROCESOS DE VIGILANCIA, INTERVENTORÍA, SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO O CONTROL A LOS SERVICIOS O COMPONENTES DE SERVICIOS ENTREGADOS POR EPA ESP Y A LAS INVERSIONES REALIZADAS EN OTROS NEGOCIOS.	100%	100%	50%	50%	Garantizar el proceso de administración, operación y mantenimiento del Servicio de Alumbrado Público, teniendo en cuenta el Convenio Intramunicipal firmado con el Municipio de Armenia. Garantizar el proceso de Interventoría al desarrollo y cumplimiento del Contrato celebrado por EPA ESP con Frigocafé SA para la operación de la Central de Beneficio de Carnes. Seguimiento y control a la participación de EPA ESP en la empresa ENREVS SA, operadora de la PCH El Bosque y Sociedad Aqueos SA ESP, operadora de servicios públicos en Tumaco y Magangué.	31/12/2015	100%	100%	50%	50%	Actividades de Gestión	EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	295149	Armenia	Para garantizar el proceso de AOM del convenio # 021 de 2013, se realizaron varias modificaciones en tiempo durante la ejecución del mismo para darle continuidad al servicio como la modificación #02 que paso de 7 meses a 8 meses y 17 días donde su fecha de inicio era el 19 de nov de 2013 y finalizaba el 21 julio 2014, luego se hizo la modificación #3 donde se le dio prorrogo por 3 meses y 18 días iniciando el 1 de agosto del 2014 y finalizando el 18 de noviembre del 2014, nuevamente se prorrogó con la modificación #4 por 1 mes y 7 días, iniciando el 19 de noviembre de 2014 y finalizando el 25 de diciembre de 2014, con la modificación # 5 se prorrogó por 1 mes mas, iniciando el 26 de diciembre de 2014 y finalizando el 25 de enero de 2015. Se firmo nuevo convenio con el contrato intramunicipal # 803 de 2015 por 3 meses, con fecha de inicio 26 de enero de 2015 y finalizando el 26 de abril de 2015 con convenio se le hizo una prorrogo por 45 días los cuales inician el 27 de abril y finalizan el 10 de junio de 2015. A través de la oficina de Presupuesto, se realizó el proceso de Interventoría al desarrollo y cumplimiento del Contrato celebrado por EPA ESP con Frigocafé SA para la operación de la Central de Beneficio de Carnes. La Dirección Jurídica y Secretaría General realiza el seguimiento a la participación de EPA ESP en la empresa ENREVS SA, operadora de la PCH El Bosque y Sociedad Aqueos SA ESP, operadora de servicios públicos en Tumaco y Magangué.	Subgerencia Administrativa Dirección de Financiamiento
EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA	EJE TEMÁTICO 1.7. ARMENIA COMPETITIVA/ SERVICIOS PARA LA VIDA	MAS NEGOCIOS... MÁS OPORTUNIDADES	54) ANALIZAR LA VIABILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVAS UNIDADES DE NEGOCIO, A PARTIR DE LOS SERVICIOS OPERADOS O DE OTROS SERVICIOS.		ANÁLISIS PARA EL DESARROLLO DE NUEVAS UNIDADES DE NEGOCIO	RECURSOS REQUERIDOS PARA DESARROLLAR EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y CONVENIENCIA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO POR PARTE DE EPA ESP, IDENTIFICADOS Y GESTIONADOS.	ANALIZAR LA VIABILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVAS UNIDADES DE NEGOCIO, A PARTIR DE LOS SERVICIOS OPERADOS O DE OTROS SERVICIOS.	100%	100%	50%	50%	Analizar la viabilidad y conveniencia del desarrollo y continuidad de inversiones por parte de EPA ESP en otros negocios como Enrevisa de Agua, Parqueadero, ENREVS SA, AQUIASEO SA ESP.	31/12/2015	100%	100%	50%	50%	Actividades de Gestión	EPA ESP	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	Actividades de Gestión	295149	Armenia	La Dirección de Financiamiento realiza el registro a nivel de costos el desarrollo de las inversiones de Empresas Públicas en otros negocios como Enrevisa de Agua y Parqueadero. Así mismo, monitorea las inversiones en ENREVS SA y AQUIASEO SA ESP.	Subgerencia Administrativa Dirección de Financiamiento

40%

40%

16,548,264.00

7,144,873.00

43.18%

LUZ PIEDAD VALENCIA FRANCO

Carlos Alberto Hurtado Pizaz

ALCALDESA

GERENTE GENERAL EPA

REPRESENTANTE LEGAL

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD

Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel - (6) 741 71 00 Ext. 303